



BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

Bkk.ikt.szám: 1350/37-6/2025/1230

**VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS
1. SZ. MÓDOSÍTÁSA**

**BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

valamint a

"RUN PLAST" MŰANYAGIPARI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

között

BUBI 3.0 TÁJÉKOZTATÓ ELEM TERVEZÉSE, GYÁRTÁSA

tárgyban

2026.



BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS 1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

(a továbbiakban: „1. sz. Módosítás”), amely létrejött egyrészről a

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

rövidített cégnév: BKK Zrt.
székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.
cégjegyzékszám: 01-10-046840
adószám: 23028966-4-44
ÁFA csoportazonosító szám (CSASZ): 17781372-5-44
mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”),

valamint másrészről a

"RUN Plást" Műanyagipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

rövidített cégnév: "RUN Plást" Kft.
székhely: 2119 Pécel, hrsz 4082/15.
cégjegyzékszám: 13-09-231926
adószáma: 25416529-2-13
mint szolgáltató (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”)

(Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen a „**Felek**”, külön-külön a „**Fél**”) között az alulírott helyen és időpontban, az alábbiak szerint.

1. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉNEK ELŐZMÉNYEI

- 1.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő „**Bubi 3.0 tájékoztató elem tervezése, gyártása**” tárgyban beszerzési eljárás eredményeként Vállalkozóval 1350/37-2/2025/1230. iktatószámom 2025. november 19. napján vállalkozási keretszerződést kötött (a továbbiakban: „**Szerződés**”).
- 1.2. Felek rögzítik, hogy a Szerződést kölcsönösen egyező akarattal a jelen 1. sz. Módosítás szerint kívánják módosítani akként, hogy az 1. sz. Módosításban megjelölt rendelkezések a Szerződés megfelelő rendelkezéseinek a helyébe lépnek, míg a Szerződés 1. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.

2. A MÓDOSÍTÁS INDOKA

- 2.1. Felek megállapítják, hogy az alábbi okok miatt a Szerződést módosítani kívánják.

Felek rögzítik, hogy a vállalkozási keretszerződés mellékleteként kiadott műszaki leírásban Megrendelő 76 mm átmérőjű oszlopra kérte megtervezni, gyártani a tájékoztató elemeket, azonban már a legyártott prototípus átadásával kiderült, hogy léteznek ettől a leggyakoribb járatos oszlopmérettől eltérő, 60mm-es oszlopok is a városban. Ezek jellemzően olyan Mobi pontokon fordulnak elő, amiket kerületi önkormányzatok létesítettek a korábbi években, vagyis pontos műszaki tartalmukról a Megrendelőnek nem áll rendelkezésre információ. A jelenleg kijelölt és oszloppal bíró körülbelül 850 darab Mobi pont közül most sem ismert pontosan hány

esetében telepítettek 60mm-es oszlopot, de mintavételezésünk alapján a becsült arány 15 és 20% között helyezkedik el.

A Vállalkozó több verziót javasolt a helyzet áthidalására, és a Felek egyeztetések során arra a következtetésre jutottak, hogy a legjobb végeredménnyel járó megoldás egy, a 60 mm-es oszlopra is illeszkedő elem gyártása, ez azonban többletmunkát és többletköltséget jelent a Vállalkozó számára, amely miatt indokoltá vált a Szerződés módosítása.

3. A MÓDOSÍTÁS TARTALMA

3.1. Felek rögzítik, hogy a jelen 1. sz. Módosítás 3. fejezetében rögzített – Szerződés eredeti szövegéhez képest – módosított szövegrészt félkövér, dőlt és aláhúzott betűtípus jelöli.

3.2. Felek a Szerződés 3.4.3. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„3.4.3. A Megrendelések gyártásának (a továbbiakban: „Gyártás 2”) kötbérterhes határideje a Megrendelés leadásától számított kettő (2) hét. Felek rögzítik, hogy a Szerződésben foglalt teljes mennyiség – 5000 darab forma – gyártása több Megrendelésben történik a Szerződés hatálya alatt. A kötbérterhes határidő – kettő (2) hét – az adott Megrendelésre vonatkozik. Felek rögzítik továbbá, hogy a Gyártás 2 vonatkozásában a minimum mennyiség egy Megrendelésben 500-500 darab forma (60 mm-es és 76 mm-es oszlopra).”

3.3. Felek a Szerződés 4.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„4.1. A Szerződés Keretösszege nettó 35.550.000, - Ft + áfa, azaz nettó harmincötmillió-ötszázötvenezer forint plusz általános forgalmi adó.”

3.4. Felek a Szerződés 5.2. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„5.2. – A Vállalkozót a Szerződésben meghatározott Termék – azaz a fröccsöntő forma – gyártásának szerződés szerű, Megrendelő által igazolt teljesítése esetén, a hatályos jogszabályoknak és Szerződésben foglaltaknak megfelelően benyújtott számla ellenében összesen nettó 16.250.000, - Ft + áfa, azaz nettó tizenhatmillió-kétszázötvenezer forint plusz általános forgalmi adó összegű gyártási díj (a továbbiakban: „Gyártási díj 1”) illeti meg. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a következő, 5.3. pontban rögzített Feladatot – Gyártás 2 – kizárólag a Gyártási díj 1 Vállalkozó bankszámláján való jóváírását követően kezdi meg.”

3.5. Az 1. sz. Módosítással összefüggésben szükséges volt a Műszaki leírás módosítása, így Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 1. mellékletét képező Műszaki leírás helyébe a jelen 1. sz. Módosítás mellékletét képező Módosított Műszaki leírás lép.

3.6. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés egyéb rendelkezéseit a jelen 1. sz. Módosítás nem érinti.

4. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

4.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen 1. sz. Módosítás annak mindkét Fél általi aláírásának napján lép hatályba. Amennyiben a Felek általi aláírás nem ugyanazon a napon történik, úgy a jelen 1. sz. Módosítás aláírásának napja az utolsó aláíró Fél aláírásának a napja.

4.2. Felek megállapodnak abban, hogy az 1. sz. Módosítással kapcsolatban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezései irányadóak.

Melléklet:

1. sz. melléklet: Módosított Műszaki leírás

Jelen 1. számú Módosítás egymással megegyező – három (3) számozott oldalból és egy (1) mellékletből álló – három (3) eredeti példányban készült, amelyből kettő (2) példány a Megrendelőt, egy (1) példány pedig a Vállalkozót illeti. A Felek jelen 1. számú Módosításban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag cégszerűen írják alá.

Budapest, 2026. „06.02.”

„PÉCEL”, 2026. „06.04.”

Bodor Ádám
Mobilitási
vezérigazgató-
helyettes

Rab Judit
Közterület- és
közlekedési
infrastruktúra-fejlesztés
osztályvezető

Nagy Dávid Levente
Ügyvezető

**BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen
Működő Részvénytársaság**
Megrendelő

**„RUN Plast” Műanyagipari Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság**
Vállalkozó