



1000331861171

ikt. szám: FPH061 /227 - 16 /2026

MEGVALÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS

a „Flórián téri felüljárók felújításának kivitelezése” feladat megvalósításáról

3. számú módosítása

(a továbbiakban: „**3. számú Módosítás**”), amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros Önkormányzata (székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., adószám: 15735636-2-41, bankszámla száma: 11784009-15490012, KSH statisztikai számjel: 15735636-8411-321-01, törzskönyvi azonosító szám: 735638, ÁHTI azonosító: 745192, képviseli: Karácsony Gergely főpolgármester, a továbbiakban: „**Fővárosi Önkormányzat**” vagy „**Főváros**”),

másrészről a

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21., cégjegyzékszám: 01-10-046840, adószám: 23028966-4-44, ÁFA csoportazonosító szám: 17781372-5-44, TAO csoportazonosító szám: 17100061-6-44, KSH szám: 23028966-4931-114-01, képviseli: Bodor Ádám mobilitási vezérigazgató-helyettes és Horváth László beruházási igazgató, a továbbiakban „**Megvalósító**”, vagy „**BKK Zrt.**”)

(a továbbiakban együttesen, mint „**Felek**”, külön-külön mint „**Fél**”) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

1. Előzmények

Felek között a Fővárosi Közgyűlés 2024. március 27. napján tartott nyílt ülésén hozott, 333/2024. (III.27.) Főv. Kgy. határozata alapján, 2024. április 3-án Megvalósítási Megállapodás (a továbbiakban: **Megállapodás**) lépett hatályba a Flórián téri felüljárók felújításának kivitelezési feladatai vonatkozásában a Budapest III. kerület B-905 és B-906 jelű felüljárók felújításának kivitelezési feladatai (a továbbiakban: **Feladat**) megvalósítása érdekében, amelyet kettő alkalommal, 2025. július 4-én az 535/2025. (V.27.) sz. Tulajdonosi Bizottság határozata alapján (1. számú Módosítás) és 2026. március 23-án a Fővárosi Önkormányzat 138/2026 (03.17.) sz. határozata alapján (2. számú Módosítás) módosítottak a Felek.

2. A Megállapodás 3. számú Módosításának indokai

Felek rögzítik, hogy a Megállapodás tárgyát képező Feladat megvalósítása előrehaladtával szükségessé vált a Feladat vonatkozásában rögzített műszaki tartalom és költségigény módosítása, valamint az Engedélyokirat szerinti pénzügyi ütemezés és azon belüli költségsorok közötti átcsoportosítás az alábbiakban leírtak figyelembevételével:

Az északi, B-906 törzsszámú közúti felüljáró pályalemez geometriájának felmérése során megállapításra került, hogy az aszfaltrétegek és a szigetelés eltávolítása után feltárt pályalemez felület jelentősen eltér a tervezettől, egyenetlen, hullámos, így a szigetelés felhordása előtt szükséges a geometria korigálása a megfelelő lejtésvizonyok kialakítása érdekében. Ez a feladat nem része a BKK Zrt. és a vele szerződő vállalkozó között létrejött vállalkozási szerződésnek és az ajánlatadás során nem volt előre látható, mivel a hiba csak a bontási munkák elvégzését követően vált láthatóvá, azonban az elvégzése szükséges a műtárgy rendeltetésszerű és biztonságos használatához. Vállalkozó BKK Zrt. kérésére kidolgozott négy műszaki alternatívát a korrekció vonatkozásában. Az opciókat megvizsgálták a műszaki ellenőri feladatokat ellátó Budapest Közút Zrt., és a megrendelői feladatokat ellátó BKK Zrt. mérnök kollégái. Közös álláspontjuk szerint annak a verzióknak a megvalósítása javasolt, melynek során Vállalkozó egységes 3,5 cm átlagvastagságú szálerősített betonréteg beépítésével biztosítja a hossz-szelvény közel optimális kialakítását. Ez a verzió műszakilag megfelelő, nem jár határidő hosszabbítással, többletköltség tekintetében az egyik legkedvezőbb, továbbá biztosított a hídra vállalt teljeskörű garancia is.

Figyelemmel arra, hogy a vállalkozási szerződés és az abban foglalt tartalékkeret együttes összege nem nyújt kellő fedezetet a javítás elrendelésére, ezért a kivitelezésre forrást biztosító Megállapodásban rögzített költségigény bruttó 3.205.370.833 Ft-ról bruttó 3.268.870.833 Ft-ra történő emelése válik szükségessé. A Feladat tervezett befejezési határideje (2026. szeptember 17.) nem módosul.

Fentiekre tekintettel Felek jelen megállapodás-módosítás aláírásával a Megállapodást közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.

3. A Megállapodás 3. számú Módosítása

3.1. A Megállapodás 4. pont „A FELADAT TERVEZETT KÖLTSÉGEI ÉS FORRÁSAI” 4.1. alpontja „A Feladat megvalósításának bruttó költségigénye” első bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Felek kijelentik, hogy jelen Megállapodásban foglalt Feladat teljes költségigénye bruttó 3.268.870.833 Ft, azaz hárommilliárd-kettőszázhatvannyolcmillió-nyolcszázhetven ezer-nyolcszázharminchárom forint, amely a Budapest Főváros Önkormányzata költségvetésében, a „Flórián téri felüljárók felújításának kivitelezése” feladat előirányzatán, a „840401 Önkormányzati felújítások” címen, a feladat megvalósításához szükséges forrásigény 2024. évben bruttó 582.800 Ft, 2025. évben bruttó 1.336.558.469 Ft, 2026. évben bruttó 1.924.844.247 Ft és 2027. évben bruttó 6.885.318 Ft összegben kerül biztosításra.”

3.2. A Megállapodás 12. KAPCSOLATTARTÁS pontjában a BKK Zrt.-hez tartozó kapcsolattartó személy adatai az alábbira változik:

„Kis-Katona Hajnalka, Projektmonitoring és -koordináció vezető

BKK Zrt. Beruházás Igazgatóság, Projektmonitoring és -koordináció



3.3. Felek megállapodnak abban, hogy a Megállapodás 1. számú mellékletét képező Engedélyokirat (2. sz. módosítása) helyébe a jelen 3. számú Módosítás 1. számú mellékletét képező Engedélyokirat (3. számú módosítása) lép.

4. A jelen 3. sz. Módosítás a Felek általi kölcsönös aláírásának napján, amennyiben a megállapodás-módosítást a Felek nem ugyanazon a napon írják alá, úgy az a későbbi aláírás időpontjában lép hatályba azzal, hogy a Megállapodás jelen 3. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

Jelen 3. sz. Módosítás megkötésére a Fővárosi Önkormányzat Tulajdonosi Bizottságának **500/2026. (VI. 24.)** sz. határozata alapján kerül sor.

Melléklet:

1. számú melléklet: Engedélyokirat 3. számú módosítása (Azonosító száma: 008334)

Kelt Budapesten, a minősített elektronikus aláírásban foglalt időbélyegző szerinti időpontban



Karácsony Gergely
főpolgármester
Budapest Főváros Önkormányzata

**Bodor
Ádám**

Digitálisan aláírta:
Bodor Ádám
Dátum: 2026.07.30
17:59:15 +02'00'

Bodor Ádám
mobilitási vezérigazgató-helyettes
BKK Budapesti Közlekedési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Pénzügyi ellenjegyzést végezte:

Bakó Aliz
gazdasági igazgató

**Horváth
László**

Digitálisan aláírta:
Horváth László
Dátum: 2026.07.30
15:55:44 +02'00'

Horváth László
beruházási igazgató
BKK Budapesti Közlekedési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság