



BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

**VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA**

BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

valamint

GLOBAL TERV KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

között

**EuroVelo6 ÉS EuroVelo14 KERÉKPÁR-ÚTVONALAK TERVEZÉSE ÉS ENGEDÉLYEZTETÉSE
KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS 3. RÉSZÉNEK (EuroVelo14 (BUDAPEST-BALATON) KERÉKPÁR-
ÚTVONAL DÉL-BUDA (VÁROSHATÁR-DUNA KÖZÖTT) PROJEKT TERVEZÉSE ÉS
ENGEDÉLYEZTETÉSE**

tárgyban



BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

(a továbbiakban: „1. sz. Módosítás”), amely létrejött egyrészről a

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.

cégjegyzékszám: 01-10-046840

Áfa csoportazonosító szám (CSASZ): 17781372-5-44

adószám: 23028966-4-44

mint megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”),

másrészről a

Global Terv Korlátolt Felelősségű Társaság

rövidített elnevezés: Global Terv Kft.

székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 81.

cégjegyzékszám: 01-09-908596

adószám: 14541744-2-42

mint vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”)

(Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: „Felek”, külön-külön: „Fél”) között az alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételek szerint.

1. ELŐZMÉNYEK

- 1.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 81. § (1) bekezdés szerinti uniós, nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le az „EuroVelo6 és EuroVelo14 kerékpár-útvonalak tervezése és engedélyeztetése” tárgyban (a továbbiakban: „Közbeszerzési eljárás”), amely eljárás 3. részének nyertese Vállalkozó lett.
- 1.2. Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési eljárás eredményeként 1055/11-20/2021/1011 iktatószám alatt 2021. október 29. napján megkötötték az „EuroVelo14 (Budapest-Balaton) kerékpár-útvonal Dél-Buda (Városhatár - Duna között) projekt tervezése és engedélyeztetése” tárgyú vállalkozási szerződést (a továbbiakban: „Szerződés”).
- 1.3. Felek megállapodnak, hogy a Szerződést kölcsönösen egyező akarral jelen 1. sz. Módosítás szerint kívánják módosítani oly módon, hogy az 1. sz. Módosításban megjelölt rendelkezések a Szerződés megfelelő rendelkezéseinek a helyébe lépnek, míg a Szerződés jelen 1. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.

2. A MÓDOSÍTÁS INDOKA

- 2.1. Felek megállapítják, hogy a Szerződés teljesítése során felmerült és alább részletezett körülményekre tekintettel a Szerződés módosítása vált szükségessé:

A Felek között létrejött Szerződés 2021. október 29. napján lépett hatályba. A Vállalkozó a szerződéskötést követően haladéktalanul megkezdte tervezési munkáját, majd a Szerződésben foglaltak szerint a 2021. november 29. napján esedékes 1. számú részteljesítést képező feladatát (leírt műszaki megoldások vizsgálata, valamint hatályos településrendezési eszközök vizsgálata) határidőre elvégezte.

A 2021. november 30-i egyeztetésen a XXII. kerület Budafok-Tétény Önkormányzat (a továbbiakban: „Kerület”) Főépítésze ismertette koncepcionális szintű javaslatait az előkészített vázlattervekkel kapcsolatban. A Megrendelő többször kísérletet tett a Kerülettel való egyeztetésre, de mindezek 2022. januárjában sem teljesültek, a Vállalkozó a 2. részteljesítési határidejét veszélyeztetettnak látta, így **2022. január 10-én akadályközléssel élt (jelen 1. sz. Módosítás 1. sz. melléklete)** a Szerződésben rögzített határidő teljesítése kapcsán.

Megrendelő a Vállalkozó akadályközlését elfogadta és lépéseket tett az akadályok elhárulásának elősegítésére. Megrendelő az elmúlt hónapok során szakmai egyeztetéseket tartott az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM), Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal (BFFH), a Kerület, valamint egyéb szakmai szervezetek bevonásával az akadályoztatás feloldása érdekében **2022. január 18., 2022. február 28., 2022. március 17., 2022. június 1., 2022. július 14. napján.** Az egyeztetések emlékeztetői a *jelen 1. sz. Módosítás 2. sz. mellékleteként* kerülnek csatolásra.

A fenti egyeztetéseken az alábbi témakörökben születtek részeredmények:

- Kővirágsor szakaszán zárt vagy nyitott kerékpársáv kialakítása;
- a közösségi kertek elkerülése, kerékpáros híd helye;
- a Honfoglalás út vagy az Ady Endre utcán történő nyomvonalvezetés;
- Méhész utcai forgalmi rend módosítása;
- Pécsi utcában tervezett parkolóház körüli forgalmi rend kialakítása;
- Kána-tó csapadékvíz elvezetése.

Mivel a XXII. kerület, mint a területek tulajdonosa szakhatósággént is szerepel az engedélyeztetési folyamatban, a Kerülettel való egyezség elengedhetetlen az akadályoztatás feloldásához. A Kerület hozzájárulásának megadása/megtagadása a tervezés egészére kihat. 2022. augusztus 24. napján Megrendelő az általa küldött levélben - összefoglalva az elmúlt hónapok előrelépéseit - írásbeli visszajelzést kért a Kerulettől a felvázolt műszaki megoldásokra.

A Kerület Főépítésze a **2022. szeptember 7. napján kelt levelében (a jelen 1. sz. Módosítás 3. sz. melléklete)** a felvázolt műszaki megoldásokat végül **elfogadta**, így az akadály ekkor elhárult.

Az akadály elhárulásáról Megrendelő hivatalosan **2022. szeptember 9. napján tájékoztatta (a jelen 1. sz. Módosítás 4. sz. melléklete)** a Vállalkozót, aki ettől a naptól kezdődően tudta folytatni a tervezési munkát.

A tervezési feladatokra, folyamatokra, illetve a mérföldkövek elérésére is hatással volt az akadályoztatás feloldása, ezért Megrendelő Vállalkozóval egyetértésben a feladatok teljesítési ütemezésének módosítását szorgalmazta. A Kővirágsor, illetve a Katona utca – Ady Endre utca elkerüléséből fakadó műszaki tartalomváltozás miatt a Vállalkozónak újra a településrendezési eszközök vizsgálatával kell kezdenie feladatainak ellátását az adott szakaszon. A telekalakítás, illetve vázrajzok elkészítése feladatok a tulajdonosi hozzájáruló vagy elutasító nyilatkozatok birtokában végezhetőek el, így ezen feladatellátást a 4. számú részteljesítésben várja el Megrendelő a Vállalkozótól. A 2., illetve a 3. számú részteljesítésben csak engedélyes tervek leszállítását kéri Megrendelő a Vállalkozótól, hiszen az engedélyek

megszerzésekor a kiadott feltételek még módosíthatják az elkészült terveket, melyeket a kiviteli tervekben kell átvezetnie a Vállalkozónak a 6. számú részteljesítéskor.

A tervezési feladatot Felek egyeztetése alapján az eddigi egy (1) szakasról három (3) szakaszra szükséges bontani annak érdekében, hogyha az engedélyeztetési folyamat megakadna, akkor ne a teljes szakasz tervezése lehetetlenüljön el bizonytalan időre.

A határidők változása a Szerződésben foglalt Vállalkozói díjat nem érinti. A fizetési ütemezést Feleknek a megbontott szakaszok és módosított teljesítési határidőkhöz szükséges igazítani, ezért a számlázásra és ütemezésre vonatkozó előírások módosítása szükséges.

A BFFH főépítésze 2022. november 21. napján kelt levelében (a jelen 1. sz. Módosítás 5. sz. melléklete) azzal a kéréssel fordult Megrendelő felé, hogy a 2. részteljesítési szakaszban a bírálati tervek véleményezésére rendelkezésre álló 7 napos határidőt duplájára hosszabbítsa meg tekintettel arra, hogy a szűk időkeret nem elegendő minden érintett fél részéről a teljes tervdokumentáció érdemi átnézésére és bírálatára. Ennek további oka, hogy az FCSM papír alapú tervleadást kért a Felektől, a BKV Zrt. a tervek véleményezését pedig térítésmentességi kérelem elkészítéséhez kötötte, amelynek jóváhagyása részükről szintén többletidőt igényelt.

A fent leírtakra tekintettel Felek megállapítják, hogy a tervezés folyamata a felmerült akadályok, körülmények miatt előre nem látható, Felek felelősségi körén kívül eső okokból húzódott el; ezért szükségessé vált a Szerződés teljesítési határidőinek, valamint fizetési ütemezésének módosítása. Felek álláspontja szerint a kialakult helyzet a Feleknek fel nem róható körülmények miatt merült fel.

- 2.2. Tekintettel arra, hogy a Szerződés közbeszerzési eljárás eredményeként kötöttet, így Felek kötelesek megvizsgálni a 2.1. pont szerinti módosítást a Kbt. 141. §-ának való megfeleltetése vonatkozásában:

A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerint a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat a következő feltételek együttes teljesülése esetén:

ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;

cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;

cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják a rendelkezés megkerülését.

- 2.3. A Felek a jelen 1. sz. Módosítás 2.2. pontjában foglalt indokokat megvizsgálták és megállapították, hogy az 1. sz. Módosítás 2.1. pontjában részletezett tartalma a hivatkozott feltételekbe nem ütközik tekintettel arra, hogy

- a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Felek kellő gondossággal eljárva nem láthattak előre;
- a módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét;
- illetőleg a módosítás következtében az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti Szerződés értékének 50%-át, így a Szerződés módosításának közbeszerzési-jogi akadálya nincs.

- 2.4. Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartóik személyében bekövetkezett változás okán módosításra kerül a Szerződés vonatkozó 9.5. pontja.

Felek megvizsgálták a fentiek vonatkozásában a Kbt. 141. §-ának való megfelelést:

A Kbt. 141. § (6) bekezdése szerint a (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg.

- 2.5. Felek megállapították, hogy a jelen fejezetben foglalt módosítások nem ütköznek a Kbt. hivatkozott szakaszába, mivel nem tartalmazzak az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket.

3. A MÓDOSÍTÁS TARTALMA

- 3.1. A Felek kölcsönös megegyezése alapján a Szerződés 4.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„4.1. A Szerződés annak mindkét Fél által történő aláírásának napján lép hatályba, Vállalkozó a Szerződésben vállalt kötelezettségeit a Megrendelő által küldött akadályoztatás elhárulásáról szóló levél kézhezvételétől számított háromszáznyolcvanöt (385) napon belül köteles elvégezni az alábbi ütemezés szerint:

Szerződéses feladatok ellátása 1. szakasz Mezőkövesd utca és Horogszegi határsor között	Teljesítési határidő A Megrendelő által küldött akadályoztatás elhárulásáról szóló levél/e-mail kézhezvételétől számított (naptári nap)
2. részteljesítés: Műszaki tartalomváltozás miatti szakaszon a településrendezési eszközök vizsgálatának újbóli elvégzése Bírálati engedélyezési tervek leszállítása és tervbemutató megtartása.	61. nap (nem kötbérterhes határidő)
3. részteljesítés: Korrigált engedélyezési tervek leszállítása látványtervekkel	105. nap (kötbérterhes határidő)
4. részteljesítés: Végleges engedélyezési tervekkel kapcsolatos összes szükséges kezelői és üzemeltetői hozzájárulás, jóváhagyás megszerzése, valamint a hatósági engedélyeinek beszerzése. Korrigált látványtervek leszállítása Telekalakítási vizsgálat elvégzése, valamint tulajdonosi hozzájárulások és döntésekhez szükséges vázrajzok elkészítése (közművekre vonatkozó kivétellel).	225. nap (kötbérterhes határidő)
5. részteljesítés: Közmű, műtárgy bírálati engedélyezési terv, útéptési és egyéb szakági bírálati kiviteli tervek leszállítása.	255. nap (kötbérterhes határidő)

6. részteljesítés: Összes szakági végleges kiviteli terv leszállítása beleértve - a hozzá tartozó jóváhagyásokat, hozzájárulásokat is- valamint a szükséges építési és hatósági engedélyek beszerzése.	375. nap (nem kötbérterhes határidő)
7. részteljesítés: Végleges teljes tenderdokumentáció leszállítása	385. nap (kötbérterhes határidő)

Szerződéses feladatok ellátása 2. szakasz Budafoki ág (Kővirágsortól a Hosszúréti patak torkolatáig)	Teljesítési határidő A Megrendelő által küldött akadályoztatás elhárulásáról szóló levél/e-mail kézhezvételétől számított (naptári nap)
2. részteljesítés: Bírálati engedélyezési tervek leszállítása és tervbemutató megtartása	61. nap (nem kötbérterhes határidő)
3. részteljesítés: Korrigált engedélyezési tervek leszállítása látványtervekkel	105. nap (kötbérterhes határidő)
4. részteljesítés Végleges engedélyezési tervekkel kapcsolatos összes szükséges kezelői és üzemeltetői hozzájárulás, jóváhagyás megszerzése, valamint a hatósági engedélyeinek beszerzése. Korrigált látványtervek leszállítása Telekalakítási vizsgálat elvégzése, valamint tulajdonosi hozzájárulások és döntésekhez szükséges vázrajzok elkészítése (közművekre vonatkozó kivétellel).	225. nap (kötbérterhes határidő)
5. részteljesítés: Közmű, műtárgy bírálati engedélyezési terv, útépitési és egyéb szakági bírálati kiviteli tervek leszállítása.	255. nap (kötbérterhes határidő)
6. részteljesítés: Összes szakági végleges kiviteli terv leszállítása beleértve - a hozzá tartozó jóváhagyásokat, hozzájárulásokat is- valamint a szükséges építési és hatósági engedélyek beszerzése.	375. nap (nem kötbérterhes határidő)
7. részteljesítés: Végleges teljes tenderdokumentáció leszállítása	385. nap (kötbérterhes határidő)

Szerződéses feladatok ellátása 3. szakasz (Horogszegi határsortól a Kolozsvári utca csomópontjáig)	Teljesítési határidő A Megrendelő által küldött akadályoztatás elhárulásáról szóló levél/e-mail kézhezvételétől számított (naptári nap)
2. részteljesítés: Bírálati engedélyezési tervek leszállítása és tervbemutató megtartása	61. nap (nem kötbérterhes határidő)
3. részteljesítés: Korrigált engedélyezési tervek leszállítása látványtervekkel	105. nap (kötbérterhes határidő)

4.részteljesítés: Végleges engedélyezési tervekkel kapcsolatos összes szükséges kezelői és üzemeltetői hozzájárulás, jóváhagyás megszerzése, valamint a hatósági engedélyeinek beszerzése. Korrigált látványtervek leszállítása Telekalakítási vizsgálat elvégzése, valamint tulajdonosi hozzájárulások és döntésekhez szükséges vázrajzok elkészítése (közművekre vonatkozó kivétellel).	225. nap (kötbérterhes határidő)
5. részteljesítés: Közmű, műtárgy bírálati engedélyezési terv, útépítési és egyéb szakági bírálati kiviteli tervek leszállítása.	255. nap (kötbérterhes határidő)
6. részteljesítés: Összes szakági végleges kiviteli terv leszállítása beleértve - a hozzá tartozó jóváhagyásokat, hozzájárulásokat is- valamint a szükséges építési és hatósági engedélyek beszerzése.	375. nap (nem kötbérterhes határidő)
7. részteljesítés: Végleges teljes tenderdokumentáció leszállítása	385. nap (kötbérterhes határidő)

3.2. A Felek kölcsönös megegyezése alapján a Szerződés 4.6. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„4.6. A Megrendelő az egyes részteljesítések keretében átvett Dokumentumok vonatkozásában az Átadás-átvételi elismervénnyel igazolt átvételt követő hét (7) napon belül köteles tájékoztatni a Vállalkozót arról, hogy a teljesítést elfogadja-e. Amennyiben Megrendelő a teljesítést nem fogadja el, úgy jogosult a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: „Szt.”) 49. §-a szerint a Vállalkozót kijavítására felhívni. A kifogások közlését követő öt (5) munkanapon belül Felek kötelesek egyeztetést tartani, amely során Feleknek meg kell állapodniuk abban, hogy a Dokumentumok mely részeit kell kijavítani. A javítások listájáról Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyet aláírásukkal látnak el. A jegyzőkönyv felvételét követő öt (5) munkanapon belül a Vállalkozó köteles a jegyzőkönyvben rögzített módosításokat elvégezni. Amennyiben a hiba természete, vagy annak javításának időigényessége indokolja, az egyeztetésen a Felek a jelen pontban megállapított póthatáridőtől eltérő határidőben is megállapodhatnak, azonban ebben az esetben az eltérés tényét, valamint a közösen megállapított póthatáridőt a jegyzőkönyvben rögzíteni kell. A póthatáridő eredménytelen elteltét követően Megrendelő a Szerződés 8.1. pontja szerinti késedelmi kötbérre jogosult.

Kivételt képez a fenti rendelkezés alól a Szerződés 4.1. pontjában részletezett egyes szakaszok 2. részteljesítése, azaz a 'Bírálati engedélyezési tervek leszállítása és tervbemutató' mérföldkő, amely esetében Felek megállapodnak, hogy Megrendelőnek tizenöt (15) nap áll rendelkezésére, hogy az Átadás-átvételi elismervénnyel igazolt átvételt követően Vállalkozót tájékoztassa, hogy a teljesítést elfogadja-e és Vállalkozónak tizenöt (15) nap áll rendelkezésére a hibajavításra.”



3.3. A Felek kölcsönös megegyezése alapján a **Szerződés 5.1. pontját** az alábbiak szerint módosítják:

„5.1. A Vállalkozót a Szerződés 2. fejezetében meghatározott feladatok szerződésszerű, Megrendelő által igazolt teljesítése esetén összesen nettó 49.850.000,- Ft + ÁFA, azaz nettó negyvenkilencmillió-nyolcszázötvenezer forint plusz Általános Forgalmi Adó összegű Vállalkozói díj illeti meg **az alábbi bontás és ütemezés szerint:**

Az 1. szakasz vonatkozásában:

SZÁMLA	ÜTEMEZÉS	SZÁMLA ÖSSZEGE
1. számla	1. részteljesítés, 2. részteljesítés, valamint a 3. részteljesítés Megrendelő általi elfogadását követően	3.800.000,- Ft + áfa
2. számla	4. részteljesítés Megrendelő általi elfogadását követően	2.280.000,- Ft + áfa
3. számla	5. részteljesítés Megrendelő általi elfogadását követően	3.040.000,- Ft + áfa
4. számla	6. részteljesítés, illetve a 7. részteljesítés Megrendelő általi elfogadását követően	6.080.000,- Ft + áfa

A 2. szakasz vonatkozásában:

SZÁMLA	ÜTEMEZÉS	SZÁMLA ÖSSZEGE
1. számla	1. részteljesítés, 2. részteljesítés, valamint a 3. részteljesítés Megrendelő általi elfogadását követően	2.950.000,- Ft + áfa
2. számla	4. részteljesítés Megrendelő általi elfogadását követően	1.770.000,- Ft + áfa
3. számla	5. részteljesítés Megrendelő általi elfogadását követően	2.360.000,- Ft + áfa
4. számla	6. részteljesítés, illetve a 7. részteljesítés Megrendelő általi elfogadását követően	4.720.000,- Ft + áfa

A 3. szakasz vonatkozásában:

SZÁMLA	ÜTEMEZÉS	SZÁMLA ÖSSZEGE
1. számla	1. részteljesítés, 2. részteljesítés, valamint a 3. részteljesítés Megrendelő általi elfogadását követően	5.712.500,- Ft + áfa
2. számla	4. részteljesítés Megrendelő általi elfogadását követően	3.427.500,- Ft + áfa
3. számla	5. részteljesítés Megrendelő általi elfogadását követően	4.570.000,- Ft + áfa
4. számla	6. részteljesítés, illetve a 7. részteljesítés Megrendelő általi elfogadását követően	9.140.000,- Ft + áfa

”

3.4. A Felek kölcsönös megegyezése alapján a **Szerződés 9.5. pontját** az alábbiak szerint módosítják:



„9.5. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződésre vonatkozóan az alábbiakban megjelölt személyek útján tartják a kapcsolatot:

Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő részéről az alábbiakban meghatározott személyek jogosultak a teljesítésigazolásra:

3.5. A Felek kölcsönös megegyezése alapján a Műszaki leírást a jelen 1. sz. Módosításhoz csatolt **6. sz. melléklet szerint** módosítják.

4. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

4.1. Felek megállapodnak abban, hogy jelen 1. sz. Módosítás a Felek által történő aláírás napján lép hatályba.

4.2. Felek megállapítják, hogy a Szerződés jelen 1. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései, valamint mellékletei változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.

4.3. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen 1. sz. Módosítással kapcsolatban a Kbt. és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezései az irányadók.

4.4. Jelen 1. sz. Módosítás **az alábbi melléletekkel együtt érvényes:**

- 1. sz. melléklet: Vállalkozó 2022. 01. 10-i akadályközlése és mellékletei
- 2. sz. melléklet: Emlékeztetők a 2022. január 18. (2.a. melléklet), 2022. február 28. (2.b. melléklet), 2022. március 17. (2.c. melléklet), 2022. június 1. (2.d. melléklet), 2022. július 14. (2.e. melléklet) napokon megtartott egyeztetésekről
- 3. sz. melléklet: XXII. kerület Budafok-Tétény Önkormányzat főépítésze 2022.09.07. napján kelt levele
- 4. sz. melléklet: Megrendelő 2022.09.09. napján kelt, az akadály elhárulása tárgyú tájékoztató levele



BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

- 5. sz. melléklet: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal főépítésze 2022. november 21 napján kelt megküldött levele
- 6. sz. melléklet: Módosított műszaki tartalom

A jelen 1. sz. Módosítás – kilenc (9) számozott oldalból, valamint hat (6) mellékletből álló – három (3) db magyar nyelvű eredeti példányban készült, amelyből kettő (2) példány Megrendelőt, egy (1) példány Vállalkozót illeti meg.

Felek kijelentik, hogy a jelen Módosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2022. 12. 21.

Budapest, 2022. 12. 23.