



BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

1055/22-45/2022/1011

**VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA**

BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

valamint

GLOBAL TERV KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

között

**EUROVELO6 (DUNA MENTI) KERÉKPÁR-ÚTVONAL (MEGYERI CSÁRDA – ÉSZAKI VASÚTI HÍD
KÖZÖTT) PROJEKT TERVEZÉSE ÉS ENGEDÉLYEZTETÉSE
tárgyban**

2023. 11. 15.



BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. számú módosítása

(a továbbiakban: „2. sz. Módosítás”), amely létrejött egyrészről a

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

rövidített elnevezés: BKK Zrt.
székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.
cégjegyzékszám: 01-10-046840
Áfa csoportazonosító szám: 17781372-5-44
adószám: 23028966-4-44
mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”),

valamint másrészről a

Global Terv Korlátolt Felelősségű Társaság

rövidített elnevezés: Global Terv Kft.
székhely: 1137 Budapest, Jászai Mari tér 5-6.
cégjegyzékszám: 01-09-908596
adószám: 14541744-2-42
mint Vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”)

(Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen „**Felek**”, külön-külön a „**Fél**”) között, alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételek szerint:

1. Előzmények

- 1.1 Felek rögzítik, hogy Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: „**Kbt.**”) 81. § (1) bekezdés szerinti, uniós, nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le a „**EuroVelo6 és EuroVelo14 kerékpár-útvonalak tervezése és engedélyeztetése**” tárgyban (a továbbiakban: „**Közbeszerzési eljárás**”), amely eljárás 1. részének nyertese Vállalkozó lett.
- 1.2 Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési eljárás eredményeként 1055/11-19/2021/1011 iktatószám alatt 2021. október 29. napján megkötötték az „**EuroVelo6 (Duna menti) kerékpár-útvonal Észak-Pest (Megyeri csárda – Északi vasúti híd között) projekt tervezése és engedélyeztetése**” tárgyú vállalkozási szerződést (a továbbiakban: „**Szerződés**”). Felek a Szerződést közös megegyezéssel 2022.09.28. napján módosították (a továbbiakban: „**1. sz. Módosítás**”).
- 1.3 Felek megállapodnak, hogy a Szerződést kölcsönösen egyező akaratallal jelen 2. sz. Módosítás szerint kívánják módosítani, oly módon, hogy az 2. sz. Módosításban megjelölt rendelkezések a Szerződés megfelelő rendelkezéseinek a helyébe lépnek, míg a Szerződés jelen 2. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.

2. A módosítás indoka

2.1. Felek a Szerződés teljesítési határidőkre vonatkozó rendelkezéseit módosítani kívánják tekintettel az alábbiakra.

Vállalkozó az 1. sz. Módosításban foglaltaknak megfelelően a 3. sz. mérföldkövet (Egyesített engedélyezési és kiviteli tervek – látványtervek, telekalakítás, vázrajzok leszállítása) 2022. június 7-én teljesítette.

Vállalkozó a Megrendelő által jóváhagyott tervdokumentációt hozzájárulásra az érintett kezelőknek, üzemeltetőknek, tulajdonosoknak a Szerződés mellékletét képező Műszaki Leírás 3.4.3. pontjának megfelelően a Szerződés szerinti határidőig, 2022. október 12-ig benyújtotta, melyről az igazolásokat Megrendelő részére eljuttatta. Vállalkozó számára a 4. részteljesítésre (Engedélyezési tervek engedélyeinek/jóváhagyásainak megszerzése, korrigált látványtervek leszállítása (közművekre vonatkozó kivétellel) 120 nap állt rendelkezésére, a 4. részteljesítés határideje 2023. február 2. napjára esett.

Vállalkozó a 4. sz. mérföldkő teljesítésére vonatkozóan **három akadályközléssel** élt:

- Vállalkozó 2022. augusztus 18-án megküldött első akadályközlésében (1. sz. **melléklet**) jelezte, hogy Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzatának az egyesített tervre vonatkozó észrevételeinek megküldéséig a tervezési feladatok elvégzésében akadályoztatva van. Ezen akadály Megrendelő részéről 2022. december 7-én elfogadásra került (2. sz. **melléklet**). Végül több hónapos késedelemmel, 2022. december 8-án a IV. Kerület Újpest Önkormányzat közútkezelői- és tulajdonosi hozzájárulását megküldte, így az akadályoztatás ezen a napon elhárult.
- Vállalkozó 2022. december 16-án megküldött második akadályközlésében (3. sz. **melléklet**) jelezte, hogy nincs az engedélyezési eljárásához szükséges összes hozzájárulás birtokában, mivel egy-egy kezelő/üzemeltető jelentősen túllépi a jogszabályban meghatározott ügyintézési határidejét, így az engedélyezési eljárás megindítását a Szerződés mellékletét képező Műszaki Leírás 4.3.4. pontjában foglaltak alapján nem tudja kérelmezni, melynek következtében a 2023. február 2-i, 4. részteljesítési határidőt nem tudja teljesíteni. Megrendelő 2023. február 22-én az akadályközlést elfogadta. (4. sz. **melléklet**). A jelzett akadály az utolsó hozzájárulások beérkezésével – az útépítési engedélyezési eljárás megindításához szükséges hozzájárulás 2023. április 5-én, a fakivágási engedélyezési eljárás megindításához szükséges hozzájárulás 2023. május 31-én került kiadásra – hárult el.
- Vállalkozó 2023. június 30-án megküldött harmadik akadályközlésében (5. sz. **melléklet**) kifejtette, hogy a projekt nyomvonalra sem a Duna-parti Építési Szabályzatnak (továbbiakban: DÉSZ), sem a Duna-parti Kerületi Építési Szabályzatnak (továbbiakban: DKÉSZ) nem felel meg, ami a szabályozási terv módosítását teszi szükségessé. Megrendelő többszörösen egyeztetett a DÉSZ módosításban illetékes Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala és Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft., illetve a DKÉSZ módosításban illetékes Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzatának képviselőivel. Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatalától 2023. február 13-án kapott tájékoztatás szerint a szabályozási tervek fővárosi közgyűlési megtárgyalása és elfogadása 2023. II.-III. negyedévében tervezett. A projekt tovább haladása céljából Felek Budapest Főváros Önkormányzatának és Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzatának nyilatkozatát kérték, miszerint a szabályozási terv módosítása folyamatban van és az EuroVelo 6 Észak-Pest

szakasz tervével összhangban készül. Budapest Főváros Önkormányzata 2023. július 10-én (6. sz. melléklet), Budapest IV. Kerület Újpest Önkormányzata 2023. június 28-án (7. sz. melléklet) adta ki a kért nyilatkozatát. Felek a szabályozási terv módosítása, valamint a további a budapesti EuroVelo projektek tovább haladását érintő kérdések tisztázása érdekében egyeztetést szerveztek az útépitési engedélyezési eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztály Útügyi Osztályával (a továbbiakban: „Hatóság”), melyre 2023. június 29-én került sor. Az egyeztetésen a Hatóságtól kapott tájékoztatás alapján megállapításra került, hogy a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 6/H.§-ában foglaltaknak megfelelően az érintett önkormányzatok településrendezési tervét összhangba kell hozni a tervezett beruházással és a vonatkozó szabályozási terv módosítási eljárásokat le kell folytatni, illetve meg kell kezdeni annak érdekében, hogy a Hatóság az engedélyezési eljárás során el tudja bírálni az építési engedély kérelmet. Tervező a Hatósági engedélyezési eljárást 2023. szeptember 29-én megkezdte.

A szabályozási tervek vonatkozó egyeztetések elhúzóására való tekintettel Megrendelő 2023. július 27-én a 4. sz. részteljesítés teljesítésére vonatkozó, többlet időigényre irányuló akadályközlést elfogadta (8. sz. melléklet).

Felek megegyezése alapján a további részhatáridők és a véghatáridő a 3.1. pont táblázata szerint módosul.

A fentiekben felsoroltak olyan körülmények, amelyet sem a Megrendelő, sem a Vállalkozó kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, továbbá Felek ellenőrzési körén kívül esik. Felek álláspontja szerint a kialakult helyzet a Feleknek fel nem róható körülmények miatt merült fel.

- 2.2. Felek jogi megítélése szerint a módosítás indoka alátámasztja az 2. sz. Módosítás Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerinti megalapozottságát és jogszerűségét az alábbiak szerint:

A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerint a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat a következő feltételek együttes teljesülése esetén: *ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;*

cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;

cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.

A Felek a jelen 2. sz. Módosítás 2.2. pontjában foglalt indokokat megvizsgálták és megállapították, hogy a 2. sz. Módosítás 2.1. pontban részletezett tartalma a hivatkozott feltételekbe nem ütközik tekintettel arra, hogy

- a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Felek kellő gondossággal eljárva nem láthattak előre;
- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
- illetőleg a módosítás következtében az ellenérték változatlan, a növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át, így a Szerződés módosításának közbeszerzési-jogi akadálya nincs.

3. A módosítás tartalma

3.1. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 4.1. pontjában foglalt táblázatot az alábbiak szerint módosítják:

Feladat megnevezése	Teljesítési határidő
1. részteljesítés: Leírt műszaki megoldások vizsgálata, valamint hatályos településrendezési eszközök vizsgálata	2021.11.28. (első munkanap: 2021.11.29) - teljesült
2. részteljesítés: Egyesített engedélyezési és kiviteli tervek – bírálati terv leszállítása	2022.01.27 - teljesült
3. részteljesítés: Egyesített engedélyezési és kiviteli tervek – látványtervek, telekalakítás, vázrajzok leszállítása	2022.06.05 (első munkanap: 2022.06.07) – teljesült (vállalkozó 2 db akadályközlése miatt)
4. részteljesítés: Engedélyezési tervek engedélyeinek/jóváhagyásainak megszerzése, korrigált látványtervek leszállítása (közmuvekre vonatkozó kivétellel)	utolsó engedély/hozzájárulás kiállításának dátuma + 5 nap
5. részteljesítés: Közmu, műtárgy és egyéb kiviteli tervek leszállítása	utolsó engedély/hozzájárulás kiállításának dátuma +35 nap
6. részteljesítés: Közmu, műtárgy és egyéb kiviteli tervek engedélyeinek/jóváhagyásainak megszerzése	utolsó engedély/hozzájárulás kiállításának dátuma +170 nap
7. részteljesítés: Tenderdokumentáció leszállítása	utolsó engedély/hozzájárulás kiállításának dátuma +180 nap
Összesen:	utolsó engedély/hozzájárulás kiállításának dátuma +180 nap

3.2. A Szerződés 2. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályosak.

4. Záró rendelkezések

- 3.1 Az 2. sz. Módosítás a Felek által történő aláírás napján lép hatályba.
- 3.2. Az 2. sz. Módosításban nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk., a Kbt., továbbá a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
- 3.3. Amennyiben az 2. sz. Módosítás bármelyik rendelkezése érvénytelenné válna, úgy annak többi része továbbra is hatályos és érvényes marad. Ebben az esetben a Feleknek olyan megállapodásra kell jutniuk, amely leginkább megfelel az érvénytelenné vált rendelkezés eredeti céljának.

Az 2. sz. Módosítás egymással megegyező – négy (4) számozott oldalból álló – három (3) eredeti példányban készült, amelyből kettő (2) példány Megrendelőt, egy (1) példány pedig Vállalkozót illeti. Felek a Módosításban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá.

Mellékletek:

- 1. sz. melléklet: Vállalkozó 2022. augusztus 18-án kelt akadályközlő levele
- 2. sz. melléklet: Megrendelő 2022. december 7-én kelt elfogadó levele
- 3. sz. melléklet: Vállalkozó 2022. december 16-án kelt akadályközlő levele
- 4. sz. melléklet: Megrendelő 2023. február 22-én kelt elfogadó levele
- 5. sz. melléklet: Vállalkozó 2023. június 30-án kelt akadályközlő levele
- 6. sz. melléklet: Budapest Főváros Önkormányzata 2023. február 16-án kelt nyilatkozata
- 7. sz. melléklet: Budapest IV. Kerület Újpest Önkormányzata 2023. június 28-án kelt nyilatkozata
- 8. sz. melléklet: Megrendelő 2023. július 27-én kelt elfogadó levele

Budapest, 2023. 11.15.

Budapest, 2023. 11.08.

**BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Megrendelő**

**Global Terv Korlátolt Felelősségű
Társaság
Vállalkozó**