



BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

1055/22-6/2022/1011

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

valamint

GLOBAL TERV KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

között

**EUROVELO6 (DUNA MENTI) KERÉKPÁR-ÚTVONAL (MEGYERI CSÁRDA – ÉSZAKI VASÚTI HÍD
KÖZÖTT) PROJEKT TERVEZÉSE ÉS ENGEDÉLYEZTETÉSE
tárgyban**

2022.



BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítása

(a továbbiakban: „1. sz. Módosítás”), amely létrejött egyrészről a

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

rövidített elnevezés: BKK Zrt.
székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.
cégjegyzékszám: 01-10-046840
Áfa csoportazonosító szám: 17781372-5-44
adószám: 23028966-4-44
mint megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”),

valamint másrészről a

Global Terv Korlátolt Felelősségű Társaság

rövidített elnevezés: Global Terv Kft.
székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 81.
cégjegyzékszám: 01-09-908596
adószám: 14541744-2-42
mint Vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”)

(Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen „Felek”, külön-külön a „Fél”) között, alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételek szerint:

1. Előzmények

- 1.1 Felek rögzítik, hogy Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 81. § (1) bekezdés szerinti, uniós, nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le a „EuroVelo6 és EuroVelo14 kerékpár-útvonalak tervezése és engedélyeztetése” tárgyban (a továbbiakban: „Közbeszerzési eljárás”), amely eljárás 1. részének nyertese Vállalkozó lett.
- 1.2 Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési eljárás eredményeként 1055/11-19/2021/1011 iktatószám alatt 2021. október 29. napján megkötötték az „EuroVelo6 (Duna menti) kerékpár-útvonal Észak-Pest (Megyeri csárda – Északi vasúti híd között) projekt tervezése és engedélyeztetése” tárgyú vállalkozási szerződést (a továbbiakban: „Szerződés”).
- 1.3 Felek megállapodnak, hogy a Szerződést kölcsönösen egyező akaratral jelen 1. sz. Módosítás szerint kívánják módosítani, oly módon, hogy az 1. sz. Módosításban megjelölt rendelkezések a Szerződés megfelelő rendelkezéseinek a helyébe lépnek, míg a Szerződés jelen 1. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.

2. A módosítás indoka

2.1. Felek a Szerződés teljesítési határidőkre vonatkozó rendelkezéseit módosítani kívánják tekintettel az alábbiakra.

Megrendelő a projekt előkészítési fázisától (Műszaki Diszpozíció megalkotása) kezdve, a teljes tervezési folyamat véleményezési körébe bevonta az engedélyezésben érintett szereplőket. Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata és a Magyar Kerékpárosklub a Bírálati Tervek leszállítása után a korábbi jóváhagyásával ellentétes véleményt fogalmazott meg, ami alapján a szakasz egy részének teljes áttervezése vált szükségessé a Duna soron és a tervezési szakasz déli részén, a Népszigetenél a jelentős számú fakivágások és zöldfelületi érintettség miatt. A Duna soron az út Duna felőli oldalán, a zöldfelületen történő EuroVelo nyomvonal vezetés helyett az útpályán történik a kerékpárút kijelölése (a gépjármű forgalom számára szakaszonkénti egyirányúsítással), a Zsilip utcai szakaszon a gyalog- és kerékpárút szélessége 5,5 m helyett 4,5 m-re került csökkentésre.

A fenti nyomvonalat érintő változtatásokra figyelemmel Vállalkozó két akadályközlést nyújtott be Megrendelő részére 2022. február 18-án és március 25-én kelt leveleiben (1. és 2. sz. mellékletek), amelyben a teljesítési határidő meghosszabbítását kérte. Az új nyomvonalról Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottsága 2022. április 5-én hozott döntést (3. sz. melléklet). Ezt követően a bírálatban részt vevő Felek részére a módosított nyomvonal kapcsán tájékoztatás került kiküldésre.

A Vállalkozó 3. sz. részteljesítésre vonatkozó és áttervezés szükségességét maga után vonó, többlet időigényre irányuló akadályközlését Megrendelő elfogadta.

Felek közös megegyezéssel megállapították, hogy a 3. számú részteljesítésre irányuló 40 napos teljesítési határidő az akadályoztatás elhárulásától, azaz 2022. április 26. napjától számít az akadályoztatás időtartamára tekintettel.

A nyomvonal és a Műszaki diszpozíció utóbb történő változtatási igénye a tervezés során engedélyt kiadó hatóságként érintett Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata által olyan körülmény, amelyet sem a Megrendelő, sem a Vállalkozó kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, továbbá Felek ellenőrzési körén kívül esik. Fentiek okán a Szerződésben szereplő részhatáridők és a véghatáridő a 3.1. pontban foglalt táblázat szerinti módosítása vált szükségessé.

2.2. Felek jogi megítélése szerint a módosítás indoka alátámasztja az 1. sz. Módosítás Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerinti megalapozottságát és jogszerűségét az alábbiak szerint:

A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerint a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat a következő feltételek együttes teljesülése esetén:
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;

cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;

cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.

A Felek a jelen 1. sz. Módosítás 2.2. pontjában foglalt indokokat megvizsgálták és megállapították, hogy a 1. sz. Módosítás 2.1. pontban részletezett tartalma a hivatkozott feltételekbe nem ütközik tekintettel arra, hogy

- a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Felek kellő gondossággal eljárva nem láthattak előre;
- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
- illetőleg a módosítás következtében az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át, így a Szerződés módosításának közbeszerzési-jogi akadálya nincs.

3. A módosítás tartalma

3.1. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 4.1. pontjában foglalt táblázatot az alábbiak szerint módosítják:

Feladat megnevezése	Teljesítési határidő (a Szerződés hatálybalépésétől számított naptári nap)	Teljesítési határidő dátum szerint
1. részteljesítés: Leírt műszaki megoldások vizsgálata, valamint hatályos településrendezési eszközök vizsgálata	30 (nem kötbérterhes határidő)	2021.11.28. (első munkanap: 2021.11.29) - teljesült
2. részteljesítés: Egyesített engedélyezési és kiviteli tervek – bírálati terv leszállítása	90 (nem kötbérterhes határidő)	2022.01.27 - teljesült
3. részteljesítés: Egyesített engedélyezési és kiviteli tervek – látványtervek, telekalakítás, vázrajzok leszállítása	120 (kötbérterhes határidő)	<u>2022.04.26 + 40 nap:</u> <u>2022.06.05. napját követő</u> <u>első munkanap: 2022.06.07.</u> <u>a teljesítési határidő</u>
4. részteljesítés: Engedélyezési tervek engedélyeinek/jóváhagyásainak megszerzése, korrigált látványtervek leszállítása (közműekre vonatkozó kivétellel)	240 (kötbérterhes határidő)	2022.10.03
5. részteljesítés: Közmű, műtárgy és egyéb kiviteli tervek leszállítása	270 (kötbérterhes határidő)	2022.11.02
6. részteljesítés: Közmű, műtárgy és egyéb kiviteli tervek engedélyeinek/jóváhagyásainak megszerzése	405 (nem kötbérterhes határidő)	2023.03.17
7. részteljesítés: Tenderdokumentáció leszállítása	415 (kötbérterhes határidő)	2023.03.27
Összesen	415	2023.03.27

3.2. A Felek kölcsönös megegyezése alapján a Műszaki leírást a jelen 1. sz. Módosítás 4. sz. melléklete szerint módosítják.

3.3. A Szerződés 1. sz. módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályosak.

4. Záró rendelkezések

- 3.1 Az 1. sz. Módosítás a Felek által történő aláírás napján lép hatályba.
- 3.2. Az 1. sz. Módosításban nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk., a Kbt., továbbá a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
- 3.3. Amennyiben az 1. sz. Módosítás bármelyik rendelkezése érvénytelenné válna, úgy annak többi része továbbra is hatályos és érvényes marad. Ebben az esetben a Feleknek olyan megállapodásra kell jutniuk, amely leginkább megfelel az érvénytelenné vált rendelkezés eredeti céljának.

Az 1. sz. Módosítás egymással megegyező – négy (4) számozott oldalból álló – három (3) eredeti példányban készült, amelyből kettő (2) példány Megrendelőt, egy (1) példány pedig Vállalkozót illeti. Felek a Módosításban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá.

Mellékletek:

- 1. sz. melléklet: Vállalkozó 2022. február 18-án kelt akadályközlő levele
- 2. sz. melléklet: Vállalkozó 2022. március 25-én kelt akadályközlő levele
- 3. sz. melléklet: Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat 2022. április 5-én hozott döntése
- 4. sz. melléklet: Módosított műszaki tartalom

Budapest, 2022. 09. 08.

Budapest, 2022. 09. 23.

**BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Megrendelő**

**Global Terv Korlátolt
Felelősségű Társaság
Vállalkozó**

 Global Terv Kft.
1143 Budapest, Stefánia út 81.
GlobalTerv Adószám: 14541744-2-42