



BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

1056/58-57/2020/1011.

**VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
3. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA**

BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

valamint

**"KÖZLEKEDÉS" TERVEZŐ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
és
VÁROS-TEAMPANNON KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ
TÁRSASÁG**

között

2023.



VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 3. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

(a továbbiakban: „**3. sz. Módosítás**”), amely létrejött egyrészről a

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.

cégjegyzékszám: 01-10-046840

Áfa csoportazonosító szám (CSASZ): 17781372-5-44

adószám: 23028966-4-44

mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”),

másrészről a

"KÖZLEKEDÉS" Tervező Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1052 Budapest, Bécsi u.5. V. em. 4-5

Cégjegyzékszám: 01-09-065890

Adószám: 10336706-2-41

mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Tervező 1**”) között,

és

VÁROS-TEAMPANNON Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1053 Budapest, Veres Pálné u 7. 4. em. 3

Cégjegyzékszám: 01-09-881973

Adószám: 13960894-2-41

mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Tervező 2**”) között, (Tervező 1 és Tervező 2 a továbbiakban együttesen **Tervező**)

(Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: „**Felek**”, külön-külön: „**Fél**”) között az alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételek szerint.

1. ELŐZMÉNYEK

- 1.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: „**Kbt.**”) II. rész 81. § (1) bekezdés szerinti, uniós, nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le a „**RAK-PARK, módosított engedélyezési tervek és kiviteli tervek készítése**” tárgyban (a továbbiakban: „**Közbeszerzési eljárás**”), amely eljárás 2. részének nyertese Vállalkozó lett.
- 1.2. Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési eljárás eredményeként 1056/58-6/2020/1056 iktatószám alatt 2021. augusztus 25. napján megkötötték az „**Projekt déli szakaszára vonatkozó módosított engedélyezési tervek, valamint kiviteli tervek készítése**” tárgyú vállalkozási szerződést (a továbbiakban: „**Szerződés**”). Felek a Szerződés közös megegyezéssel 2022.09.16. napján (a továbbiakban: „**1. sz. Módosítás**”), továbbá 2022.12.01. napján módosították (a továbbiakban: „**2. sz. Módosítás**”)
- 1.3. Felek megállapodnak, hogy a Szerződést kölcsönösen egyező akaratú jelen 3. sz. Módosítás szerint kívánják módosítani, oly módon, hogy az 3. sz. Módosításban megjelölt rendelkezések a Szerződés megfelelő rendelkezéseinek a helyébe lépnek, míg a Szerződés jelen 3. sz.

Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.

2. A MÓDOSÍTÁS INDOKA

- 2.1. Felek megállapítják, hogy a Szerződés teljesítése során felmerült és alább részletezett körülményekre tekintettel a Szerződés módosítása vált szükségessé:

A Felek között kötött Szerződés 2021.10.09. napján lépett hatályba. A Szerződés szerint a II. részteljesítés határideje 2022.03.16. napja volt.

A műszaki diszpozícióban rögzített, a részteljesítésekben foglalt feladatok kapcsán azonban a tervezési munka folytatását érdemben akadályozó helyzet merült fel.

A 2022.12.01. napján aláírt 2. sz. Módosítás 3.1. pontjában szereplő akadályközléssel érintett 2. mérföldkőhöz, valamint a ráépülő mérföldkövekhez tartozó feladat elvégzésére vonatkozó határidőket Budapest Főváros Önkormányzata (továbbiakban: „**Főváros**”) engedélyezési tervekre vonatkozó írásos tulajdonosi jóváhagyásától számítanak. A tulajdonosi hozzájárulások megszerzését azonban meg kellett előznie a Főváros részéről a projekt műszaki tartalmának (továbbiakban: „**Diszpozíció**”) jóváhagyása.

A tervezés folyamatában a Főváros civil egyeztetések eredményeként módosításokat kért, melyek megalapozása érdekében a Megrendelőn keresztül a Vállalkozótól koncepciótervek készítését kérte. Az egyeztetések után, a projekt módosított műszaki tartalmával kapcsolatos elvárásokról a Főváros 2023. március 16. napján tájékoztatta a Megrendelőt és felkérte a Vállalkozó felé a szükséges szerződés-és diszpozíció módosítás elvégzésére. A módosított Diszpozícióban rögzített, a részteljesítésekben foglalt feladatok kapcsán a tervezési munka folytatását érdemben befolyásoló alábbi körülmények merültek fel és döntések születtek:

- A módosított Diszpozíciót megalapozó, 2022. augusztusában előállított koncepciótervek készítését is szükségessé vált rögzíteni mérföldkőként a Szerződésben. A koncepciótervek véglegesítése után folytatódhat a részletes tervezői munka (a módosított engedélyezési tervek elkészítése), e változtatási igény a Diszpozíció és a Szerződés módosítását vonja maga után. Erre vonatkozóan Tervező árajánlatot adott Megrendelő részére 2023.03.22. napján (1. sz. melléklet).
- A tervezést csak az engedélyek megszerzéséig kell lefolytatni a módosított Diszpozíció alapján, ezért a Szerződésben szereplő 2. és 3. mérföldkőben meghatározott feladatok és azok teljesítési határideje módosul, valamint a 4. és az 5. mérföldkő megszűnik, mivel az abban meghatározott feladatok elvégzésére jelenleg nem áll rendelkezésre forrás.
- A műszaki tartalom módosítása miatt a Tervezési díj nettó 25.600.000,- Ft + ÁFA összeggel történő csökkentése vált szükségessé.

A fentiekben részletezett helyzet felmerülése a tervezési munka teljesítési szakaszában Tervezőnek az engedélyezési tervekre vonatkozó jóváhagyások, építési engedélyek megszerzéséhez kapcsolódó feladatait érdemben befolyásolja.

A fent leírtakra tekintettel Felek megállapítják, hogy a tervezés folyamata a felmerült akadályok, körülmények miatt előre nem látható, Felek felelősségi körén kívül eső okokból változik, ezért szükségessé vált a Szerződés Műszaki tartalmának, valamint részteljesítésének módosítása. Felek álláspontja szerint a kialakult helyzet a Feleknek fel nem róható körülmények miatt merült fel.

- 2.2. Tekintettel arra, hogy a Szerződés közbeszerzési eljárás eredményeként kötött, így Felek kötelesek megvizsgálni a 2.1. pont szerinti módosítást a Kbt. 141. §-ának való megfelelésre vonatkozásában:

A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerint a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat a következő feltételek együttes teljesülése esetén:

ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;

cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;

cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.

A Felek a jelen 3. sz. Módosítás 2.2. pontjában foglalt indokokat megvizsgálták és megállapították, hogy a 3. sz. Módosítás 2.1. pontban részletezett tartalma a hivatkozott feltételekbe nem ütközik tekintettel arra, hogy

- a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Felek kellő gondossággal eljárva nem láhattak előre;
- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
- illetőleg a módosítás következtében az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át, így a Szerződés módosításának közbeszerzési-jogi akadálya nincs.

3. A MÓDOSÍTÁS TARTALMA

- 3.1. A Felek kölcsönös megegyezése alapján a Szerződés II.3./ pontját az alábbiak szerint módosítják:

„3./ A Felek a Szolgáltatás teljesítése tekintetében az alábbi teljesítési határidőket állapítják meg:

Feladat megnevezése	Teljesítési határideje
1. mérföldkő: Útépítési és egyéb szakági - bírálatok, észrevételek átvezetését tartalmazó, engedélyezésre benyújtandó - módosított engedélyezési tervek elkészítése és leszállítása Megrendelő részére	A Szerződés hatályba lépésétől számított 75 naptári nap. (Teljesült 2022. január 11-én.)
2. mérföldkő: koncepciótervek elkészítése a módosított diszpozícióhoz	A 3. sz. Módosítás hatálybalépését követő 20. naptári nap
3. mérföldkő: koncepciótervek szerint módosított engedélyezési tervek elkészítése és leszállítása Megrendelő részére	A 3. sz. Módosítás hatálybalépését követő 75. naptári nap
4. mérföldkő: koncepciótervek szerint módosított engedélyezési tervek vonatkozó engedélyek, jóváhagyások megszerzése, végleszállítás	Budapest Főváros Önkormányzata engedélyezési tervek vonatkozó írásos tulajdonosi jóváhagyásától számított 90. naptári nap

- 3.2. A Felek kölcsönös megegyezése alapján a Szerződés V.1./-V.2./ pontjait az alábbiak szerint módosítják:



„V.1./ A Tervezőt a jelen szerződés szerinti feladatok a Megrendelő által igazolt teljesítése esetén **nettó 71.600.000,- Ft + ÁFA, azaz nettó Hetvenegymillió-hatszázezer forint + Általános Forgalmi Adó** összegű tervezési díj illeti meg.

V.2./

A tervezői díj megfizetése az alábbiak szerint történik:

Az 1. mérföldkő igazolt teljesítése esetén nettó 29.160.000,- Ft (teljesült)

Az 2. mérföldkő igazolt teljesítése esetén nettó 23.000.000,- Ft

Az 3. mérföldkő igazolt teljesítése esetén nettó 12.280.000,- Ft

Az 4. mérföldkő igazolt teljesítése esetén nettó 7.160.000,- Ft”

3.3. A Felek kölcsönös megegyezése alapján a **Műszaki leírás** a jelen 3. sz. Módosítás **2. sz. melléklete szerint változik.**

3.4. A Teljesítési biztosíték összege a Szerződés VII./ fejezete szerint a módosított tervezési díj összege alapján csökken.

4. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

4.1. Felek megállapodnak abban, hogy jelen 3. sz. Módosítás a Felek által történő aláírás napján lép hatályba.

4.2. Felek megállapítják, hogy a Szerződés jelen 3. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései, valamint mellékletei változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.

4.3. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen 3. sz. Módosítással kapcsolatban a Kbt. és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezései az irányadók.

Mellékletek:

- 1. sz. melléklet: Tervező árajánlata
- 2. sz. melléklet: Módosított Műszaki leírás

A jelen 3. sz. Módosítás – négy (4) számozott oldalból álló – négy (4) db magyar nyelvű eredeti példányban készült, amelyből kettő (2) példány Megrendelőt, egy (1) példány Tervező 1-et, egy (1) példány Tervező 2-t illeti meg.

Felek kijelentik, hogy a jelen Módosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2023. 07. 25. „...”

Budapest, 2023. 07. 18. „...”

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
Megrendelő

„KÖZLEKEDÉS” Kft.

VÁROS-
TEAMPANNON Kft.

Tervező 1.

Tervező 2.

KÖZLEKEDÉS Tervező Iroda Kft.

1052 Budapest, Bécsi u. 5.

Bankszámlasz.: 12010501-01478389-00100005

Adószám: 10336706-2-41

város-teampannon kft
1052 Budapest, Veres Pálné u. 7.
adószám: 13960894-2-41