



BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

1056/58-37/2020/1011

**VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA**

BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

valamint

**"KÖZLEKEDÉS" TERVEZŐ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
és**

VÁROS-TEAMPANNON KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

között

2022. 12. 04



BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

(a továbbiakban: „**2. sz. Módosítás**”), amely létrejött egyrészről a

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.

cégjegyzékszám: 01-10-046840

Áfa csoportazonosító szám (CSASZ): 17781372-5-44

adószám: 23028966-4-44

mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”),

másrészről a

"KÖZLEKEDÉS" Tervező Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1052 Budapest, Bécsi u.5. V. em. 4-5

Cégjegyzékszám: 01-09-065890

Adószám: 10336706-2-41

mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Tervező 1**”) között,

és

VÁROS-TEAMPANNON Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1053 Budapest, Veres Pálné u 7. 4. em. 3

Cégjegyzékszám: 01-09-881973

Adószám: 13960894-2-41

mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Tervező 2**”) között, (Tervező 1 és Tervező 2 a továbbiakban együttesen **Tervező**)

(Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: „**Felek**”, külön-külön: „**Fél**”) között az alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételek szerint.

1. ELŐZMÉNYEK

- 1.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: „**Kbt.**”) II. rész 81. § (1) bekezdés szerinti, uniós, nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le a „**RAK-PARK, módosított engedélyezési tervek és kiviteli tervek készítése**” tárgyban (a továbbiakban: „**Közbeszerzési eljárás**”), amely eljárás 2. részének nyertese Vállalkozó lett.
- 1.2. Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési eljárás eredményeként 1056/58-6/2020/1056 iktatószám alatt 2021. augusztus 25. napján megkötötték az „**Projekt déli szakaszára vonatkozó módosított engedélyezési tervek, valamint kiviteli tervek készítése**” tárgyú vállalkozási szerződést (a továbbiakban: „**Szerződés**”). Felek a Szerződés közös megegyezéssel 2022.09.16. napján módosították (a továbbiakban: „**1. sz. Módosítás**”).
- 1.3. Felek megállapodnak, hogy a Szerződést kölcsönösen egyező akaratallal jelen 2. sz. Módosítás szerint kívánják módosítani, oly módon, hogy az 2. sz. Módosításban megjelölt rendelkezések

a Szerződés megfelelő rendelkezéseinek a helyébe lépnek, míg a Szerződés jelen 2. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.

2. A MÓDOSÍTÁS INDOKA

- 2.1. Felek megállapítják, hogy a Szerződés teljesítése során felmerült és alább részletezett körülményekre tekintettel a Szerződés módosítása vált szükségessé:

A Felek között kötött Szerződés 2021. október 09. napján lépett hatályba. A Szerződés szerint a II. részteljesítés határideje 2022. március 23. napja volt.

A műszaki diszpozícióban rögzített, a részteljesítésekben foglalt feladatok kapcsán azonban a tervezési munka folytatását érdemben akadályozó helyzet merült fel.

2021. márciusában a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának (továbbiakban: FKT) ülésén döntés született arról, hogy a BKK Zrt. és a Budapesti Fejlesztési Központ (továbbiakban: BFK) szorosan együttműködik a tervezés során és a tervek jóváhagyására Projekt Irányító Bizottságot (továbbiakban: PIB) hoznak létre, amelynek működési rendjét 2021.05.04-én írták alá a Felek (**1. sz. melléklet**). A működési rend 2.1.4. pontja értelmében a PIB feladata az engedélyezési és kiviteli tervek tartalmáról szóló döntéshozatal, azonban – a 2022. január 10. napján Megrendelő részére leszállított módosított engedélyezési tervek leszállítása óta – a BKK Zrt. többszöri kezdeményezése ellenére sem ült össze a PIB. A Partner BFK 2022.06.30-ával megszűnt, feladatait jogutódlással a Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zrt. (továbbiakban: NKK) vette át, amely 2022.12.31-én jogutód nélkül megszűnik. A tervek jóváhagyása a mai napig nem történt meg, tekintettel arra, hogy a BFK-t és NKK-t érintő átalakulások, s az utóbbi jogutód nélküli megszűnése miatt a PIB, mint „döntéshozó szerv” megszűntnek tekinthető, mivel Megrendelőn kívül a Főváros maradt, mint egyedüli PIB tag, aki érdemi döntést hozhat.

A Tervező akadályt közölt 2022. március 11-én (**2. sz. melléklet**), amit Megrendelő Tervezőnek írt levelében részben fogadott el, kizárólag a határidők vonatkozásában, a Tervező pótmunka igényét nem találta megalapozottnak. Megrendelő továbbá tájékoztatta a Tervezőt arról, hogy megkezdte a szerződés módosításának előkészítését. A fennálló akadályt a tulajdonos Budapest Főváros Önkormányzata egyoldalú írásos döntése oldhatja fel, amely még nem született meg, tekintettel a fentiekben részletezett korábbi szervezeti átalakulásra. Felek kölcsönös megegyezéssel megállapodtak, hogy az új szerződéses határidők ezen dokumentum keltezésétől – Budapest Főváros Önkormányzata írásos döntésének napjától – számítanak.

A fentiekben részletezett helyzet felmerülése a tervezési munka teljesítési szakaszában Tervezőnek az engedélyezési tervek vonatkozó jóváhagyások, építési engedélyek megszerzéséhez kapcsolódó feladatait érdemben befolyásolja, egyben megakasztja a tervezés további szakaszait is.

A fent leírtakra tekintettel Felek megállapítják, hogy a tervezés folyamata a felmerült akadályok, körülmények miatt előre nem látható, Felek felelősségi körén kívül eső okokból változik, ezért szükségessé vált a Szerződés Műszaki tartalmának, valamint részteljesítésének módosítása. Felek álláspontja szerint a kialakult helyzet a Feleknek fel nem róható körülmények miatt merült fel.

- 2.2. Tekintettel arra, hogy a Szerződés közbeszerzési eljárás eredményeként kötött, így Felek kötelesek megvizsgálni a 2.1. pont szerinti módosítást a Kbt. 141. §-ának való megfeleltetése vonatkozásában:

A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerint a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat a következő feltételek együttes teljesülése esetén:

ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;

cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;

cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.

A Felek a jelen 2. sz. Módosítás 2.2. pontjában foglalt indokokat megvizsgálták és megállapították, hogy a 2. sz. Módosítás 2.1. pontban részletezett tartalma a hivatkozott feltételekbe nem ütközik tekintettel arra, hogy

- a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Felek kellő gondossággal eljárva nem láthattak előre;
- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
- illetőleg a módosítás következtében az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át, így a Szerződés módosításának közbeszerzési-jogi akadálya nincs.

3. A MÓDOSÍTÁS TARTALMA

3.1. A Felek kölcsönös megegyezése alapján a Szerződés II.3./ pontját az alábbiak szerint módosítják:

„3./ A Felek a Szolgáltatás teljesítése tekintetében az alábbi teljesítési határidőket állapítják meg:

Feladat megnevezése	Teljesítési határideje
1. mérföldkő: Útépítési és egyéb szakági - bírálatok, észrevételek átvezetését tartalmazó, engedélyezésre benyújtandó - módosított engedélyezési tervek elkészítése és leszállítása Megrendelő részére	A Szerződés hatályba lépésétől számított 75 naptári nap. (Teljesült 2022. január 10-én)
2. mérföldkő: A módosított engedélyezési tervekre vonatkozó jóváhagyások, építési engedélyek megszerzése	Budapest Főváros Önkormányzata engedélyezési tervekre vonatkozó írásos jóváhagyásától számított 90 naptári nap
3. mérföldkő: Útépítési és egyéb szakági - bírálatok, észrevételek átvezetését tartalmazó, engedélyezésre benyújtandó - kiviteli tervek és közmű szakági tervek leszállítása.	Budapest Főváros Önkormányzata engedélyezési tervekre vonatkozó írásos jóváhagyásától számított 120 naptári nap
4. mérföldkő: A kiviteli tervekre vonatkozó jóváhagyások, építési engedélyek megszerzése	Budapest Főváros Önkormányzata engedélyezési tervekre vonatkozó írásos jóváhagyásától számított 250 naptári nap
5. mérföldkő: Építési engedélyben, jóváhagyásokban foglaltak átvezetése a kiviteli tervekben, valamint az ajánlati dokumentáció elkészítése és leszállítása Megrendelő részére. Végleszállítás.	Budapest Főváros Önkormányzata engedélyezési tervekre vonatkozó írásos jóváhagyásától számított 265 naptári nap



3.2. A Felek kölcsönös megegyezése alapján a Műszaki leírás nem változik.

4. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- 4.1. Felek megállapodnak abban, hogy jelen 2. sz. Módosítás a Felek által történő aláírás napján lép hatályba.
- 4.2. Felek megállapítják, hogy a Szerződés jelen 2. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései, valamint mellékletei változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.
- 4.3. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen 2. sz. Módosítással kapcsolatban a Kbt. és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezései az irányadók.

Mellékletek:

- 1. sz. melléklet: Projekt Irányító Bizottság működési rend
- 2. sz. melléklet: Akadályközlés

A jelen 2. sz. Módosítás – négy (4) számozott oldalból álló – négy (4) db magyar nyelvű eredeti példányban készült, amelyből kettő (2) példány Megrendelőt, egy (1) példány Tervező 1-et, egy (1) példány Tervező 2-t illeti meg.

Felek kijelentik, hogy a jelen Módosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2022. *december 1.*

Budapest, 2022. *december 30.*

**BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen
Működő Részvénytársaság**
Megrendelő

„KÖZLEKEDÉS” Kft.

Tervező 1.

**VÁROS-
TEAMPANNON Kft.**
Tervező 2.

KÖZLEKEDÉS Tervező Iroda Kft.
1052 Budapest, Bécsi u. 5.
Bankszámlasz.: 12010501-01478389-00100005
Adószám: 10336706-2-41