



BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

1056/2-632/2020/1011.

**MEGÁLLAPODÁS
VÁLLALKOZÁSSAL VEGYES SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 7. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

valamint

CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES S.A. (CAF)

között

2023. 12. 13.



BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

MEGÁLLAPODÁS VÁLLALKOZÁSSAL VEGYES SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 7. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁRÓL

(a továbbiakban: „**7. sz. Módosítás**”), amely létrejött egyrészről

a **BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

Székhelye: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.

Cégjegyzékszám: 01-10-046840

Adóigazgatási száma: 23028966-4-44

Áfa csoportazonosító szám: 17781372-5-44

Képviselésében:

mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”),

másrészről

a **CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES S.A. (CAF)**

Székhelye: José Miguel Iturrioz No. 26, 20200 Beasain,

Guipúzcoa, Spanyolország

Cégjegyzékszám: Registro Mercantil Társaságok Könyve, 983. kötet, 144. ív, SS-329
jelzésű oldal, 239. sz. bejegyzése

Adóigazgatási száma: ES-A-20001020

Képviselésében:

mint szállító (a továbbiakban: „**Szállító**”)

(Megrendelő és Szállító a továbbiakban együttesen a „**Felek**”, külön-külön a „**Fél**”) között, az alulírott helyen és időpontban, az alábbiak szerint)

1. ELŐZMÉNYEK

- 1.1. Megrendelő, mint ajánlatkérő árubeszerzésre irányuló ajánlati felhívást tett közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2013/S 033-052117 számon „**Utastéri állóhelyi alapterületen 100%-ban alacsonypadlós villamosok beszerzése**” tárgyban 2013. február 15. napján.
- 1.2. A Szállító az 1.1. pontban írt közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlatot tett. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „**régi Kbt.**”) 124. § (1) bekezdése alapján Felek 2014. március 5. napján vállalkozással vegyes szállítási szerződést (a továbbiakban: „**Szerződés**”) kötöttek az Alapmennyiség tekintetében 37 db új villamos szállítására, az üzemeltetésükhöz szükséges 107 darab és 103 garnitúra Egyéb Áru szállítására és a kapcsolódó szolgáltatások nyújtására, valamint Gyártói Karbantartás biztosítására ezen 37 db új gyártású villamos Jármű vonatkozásában. A Feltételes Mennyiség tekintetében pedig Megrendelő jogosult megrendelést adni opcionálisan további 87 darab Járműre és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra, valamint a Feltételes Mennyiség keretében lehívható Járművek vonatkozásában a Járművek garanciális idő alatti Gyártói Karbantartására, ezen kívül esetlegesen további 252 darab és 243 garnitúra Egyéb Áru. A Megrendelő lehívott a Feltételes Mennyiségből 10 db rövid járművet 2014-ben, 21 db

rövid és 5 db hosszú járművet 2018-ban, 20 db rövid járművet 2022-ben, valamint 31 db járművet (26 rövid és 5 hosszú jármű) 2023-ban.

- 1.3. A Felek 2014. augusztus 12. napján írásban közös megegyezéssel módosították a Szerződést a villamosok leszállítási feltételei tekintetében, egyben a Megrendelő lehívott 10 db Rövid Járművet a Feltételes Mennyiségből (a továbbiakban: „**1. sz. Módosítás**”). Második alkalommal a Felek 2015. december 17. napján módosították a Szerződést (a továbbiakban: „**2. sz. Módosítás**”) a kocsisín kivitelezési késedelmével kapcsolatban a berendezések és eszközök leszállítása tekintetében, harmadik alkalommal 2017. május 30. napján (a továbbiakban: „**3. sz. Módosítás**”) az alkatrészek leszállítása vonatkozásában, negyedik alkalommal 2021. május 13. napján (a továbbiakban: „**4. sz. Módosítás**”) a lehívás határideje vonatkozásában, ötödik alkalommal 2022. május 16. napján (a továbbiakban: „**5. sz. Módosítás**”) a teljesítési határidő, a lehívás határideje, valamint az előleg fizetésének ütemezése vonatkozásában, hatodik alkalommal 2022. november 16. napján (a továbbiakban: „**6. sz. Módosítás**”) a lehívás határideje vonatkozásában.
- 1.4. Felek rögzítik, hogy a Szerződést kölcsönösen egyező akarattal a jelen 7. sz. Módosítás szerint kívánják módosítani, oly módon, hogy a 7. sz. Módosításban megjelölt rendelkezések a Szerződés megfelelő hatályos rendelkezéseinek a helyébe lépnek, illetve a 7. sz. Módosításban megjelölt rendelkezések a Szerződést új rendelkezésekkel egészítik ki, míg a Szerződés jelen 7. sz. Módosítással nem érintett hatályos rendelkezései változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak. A jelen 7. sz. Módosításban nem definiált nagybetűs kifejezések a hatályos Szerződésben meghatározott jelentéssel bírnak.

2. A MÓDOSÍTÁS INDOKA

- 2.1. Felek megállapítják, hogy a Szerződés teljesítése során felmerült, alább részletezett körülményekre tekintettel a Szerződés módosítása vált szükségessé.
 - 2.1.1. Szállító 2023. február 24. napján elektronikus úton megküldött, 2023. február 23-án kelt, „Előzetes tájékoztatás” tárgyú levelében a Szerződés szerint Feltételes Mennyiségként lehívható 31 villamos tekintetében, a villamosok gyártási költségeinek előre nem látható, rendkívüli és materiális változások következtében bekövetkezett rendkívüli megnövekedésére hivatkozva kérte, hogy a Felek közösen vizsgálják meg a Szerződés módosításának lehetőségét, és a 31 villamos jármű árának esetleges emelésével kapcsolatban kezdeményezett egyeztetést.
 - 2.1.2. Megrendelő 2023. március 2-án kelt válaszelevelében részletesen tájékoztatta Szállítót a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) és a Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződések Kbt. szerinti módosításával, valamint teljesítésével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló Útmutatója alapján a Szerződés módosításának közbeszerzési jogi feltételeiről.
 - 2.1.3. Megrendelő 1056/2-541/1056/2020 hiv. sz., 2023. március 09-én kelt Megrendelői Nyilatkozatában (a továbbiakban: „Megrendelői Nyilatkozat”) megrendelt 26 rövid és 5 hosszú villamos járművet (a továbbiakban: „31 jármű”).
 - 2.1.4. Szállító 2023. március 23-án kelt levelében visszaigazolta a 31 jármű megrendelését, egyúttal ismételten jelezte a 31 jármű ármódosításának szükségességét, és tájékoztatta a



Megrendelőt arról, hogy az ármódosítás kérdésének szakértői vizsgálatára megbízást adott a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. részére.

- 2.1.5. A Szállító 2023. június 15. napján kelt levelében megküldte a „PwC tanulmány az ármódosítással kapcsolatban” tárgyú levelét (a továbbiakban: „Módosítási Kérelem”), melyhez csatolta a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. (a továbbiakban: „PwC”, „Szakértő”) 2023. június 14. napján kelt, „A CAF és a BKK között 2014-ben kötött beszállítói szerződés előre nem látható költségnövekedésének meghatározása” tárgyú szakértői jelentését (a továbbiakban: „Szakértői Jelentés”). A Szakértői Jelentés tárgya a 31 jármű gyártási költségeinek növekedéséhez vezető, előre nem látható, rendkívüli és rendes üzleti kockázatot meghaladó körülmények fennállásának igazolása, a belőlük fakadó gyártási költségnövekmények meghatározása, melynek Megrendelő és Szállító közötti 50-50 %-os megosztására a Szakértő javaslatot tesz.
- 2.1.6. Tekintettel arra, hogy a Szerződés közbeszerzési eljárás eredményeként kötött, a jelenleg hatályban lévő közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) alapján **Megrendelő köteles megvizsgálni a 7. sz. Módosítást, és az annak alapjául szolgáló Szakértői Jelentést a Kbt. 141. §-ának, valamint a Kbt. 142. § (3) bekezdésének való megfelelés vonatkozásában.**
- 2.1.7. Figyelemmel a Módosítási Kérelemben és az ahhoz csatolt Szakértői Jelentésben foglaltakra, a 7. sz. Módosítás alapjául a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerinti szerződésmódosítási jogcím szolgál, miszerint:

„141. (4) bekezdés c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:

ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;

cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;

cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.”

Vizsgálandó továbbá a 7. sz. Módosítás közbeszerzési jogi megfelelése tekintetében, hogy fennáll-e a Kbt. 142. § (3) bekezdésében foglalt semmisségi körülmény, miszerint:

„(3) Semmis a szerződés módosítása, ha az arra irányul, hogy a nyertes ajánlattevőként szerződő felet mentesítsék az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei – ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását – alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy az ajánlatkérő átvállaljon a nyertes ajánlattevőt terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján a nyertes ajánlattevőt terhelő kockázatokat.”

- 2.1.8. Felek megállapítják, hogy a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerinti együttes feltételek fennálltának alátámasztását a Szakértői Jelentés képezi, az alapján a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerinti szerződésmódosítási jogcím a 7. sz. Módosítás tekintetében fennáll.
- 2.1.9. Felek úgyszintén megállapítják, hogy a Szakértői Jelentésben foglalt, a 31 jármű előre nem látható, rendes szállítói üzleti kockázatot meghaladó gyártási költségeinek megosztására

tett javaslat alapján a 7. sz. Módosítás nem jár indokolatlan kockázátvállalással a Megrendelő részéről, a Kbt. 142. § (3) bekezdése szerinti semmisség nem áll fenn.

2.1.10. Felek egybehangzóan nyilatkoznak, hogy a jelen 7. sz. Módosításnak közbeszerzési-jogi akadálya nincsen.

2.1.11. A Szakértői Jelentés fentiek alátámasztását képező vonatkozó rendelkezéseit Felek az alábbiak szerint emelik ki:

A Szakértői Jelentés 5. oldalán a PwC rögzíti, hogy a jelentés elkészítésekor a Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács 2022. szeptember 29-én kiadott, a közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződések Kbt. szerinti módosításával, valamint teljesítésével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló Útmutatóját (a továbbiakban: „Útmutató”) vette alapul. E mellett a Szakértő az előre nem látható költségnövekedés kiszámításához referencia modellként alkalmazta az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rendeletet.

A Jelentés 5. oldalán szereplő következtetések szerint:

- a Szerződés módosítását előre nem látható körülmények teszik szükségessé;
- a módosítás szükségessége közvetlen és ok-okozati összefüggésben áll a nyersanyag- és energiaárak, valamint az egyéb kapcsolódó költségek előre nem látható, a vártnál lényegesen magasabb, a Szakértői Jelentésben részletezett emelkedésével;
- az előre nem látható váratlan költségnövekedés terhei ésszerűen és méltányosan oszlanak meg a javaslat szerint a Felek között, a Megrendelő nem vállalja át a Szállító kockázatát;
- a módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét;
- a javaslat szerinti áremelkedés nem haladja meg a Szerződés indexált értékének 50 %-át.

A Szakértői Jelentés 13. oldalán a Szakértő az üzleti tervezés terén szerzett jelentős tapasztalatai alapján kifejezetten rögzíti, hogy a Jelentés „Előre nem látható makrogazdasági környezet” c. fejezetében bemutatott, a COVID-19 világjárvány és a 2022 februárjában kirobbant orosz-ukrán háború által kiváltott, kedvezőtlen, drasztikus gazdasági folyamatok és események egyike sem volt előre látható a Szállító számára. A Jelentés szerint: „Az európai tendenciák Spanyolországban is megfigyelhetők, az átlagosnál valamivel nagyobb mértékben. Megállapítható, hogy az inflációs környezet előre nem látható változásai – főként a globális ellátási láncok zavarain és az energiaárak jelentős ingadozásán keresztül – a fent leírt hatások révén közvetlen hatással voltak a CAF gyártási folyamataira, növelve a villamosok gyártási költségeit is.” (...) **„A PwC kijelenti, hogy a villamosok gyártási költségének növekedése meghaladta a szokásos üzleti kockázat szintjét, és nem volt előrelátható a CAF számára.** A CAF-nak nem volt befolyása a makrogazdasági környezet változását okozó eseményekre, és a szokásos üzleti tervezési folyamat során sem lehetett a gazdasági környezet ilyen irányú változásait előre prognosztizálni.”

A Jelentés „Számítási módszertan” c. és „Számítások” c. fejezetében a Szakértő meghatározza a villamosok tényleges költségnövekedésének mértékét, a Szerződés megkötésekor előre látható, azaz a Szállító rendes üzleti kockázati körébe tartozó költségnövekedés mértékét, majd pedig a tényleges költségnövekedés és az előre látható költségnövekedés különbözeteként a rendkívüli, nem prognosztizálható körülmények okozta előre nem látható költségnövekedés összegét.

A Szakértő a Szakértői Jelentés 6. sz. táblázatában a 31 jármű előre nem látható, rendes szállítói üzleti kockázatot meghaladó gyártási költségét 13 640 702,27 € összegben határozza meg, és javaslatot tesz annak Megrendelő és Szállító közötti 50-50 %-ban történő megosztására. A Szakértő a Szakértői Jelentés 7. sz. táblázatában a rövid járművek összes előre nem látható költségét 402 012,40 €-ban, a hosszú járművek összes előre nem látható költségét 637 675,97 €-ban határozza meg járművenként, mely költséget a Szakértő javaslata szerint a Felek fele-fele arányban viselik.

Mindezek alapján a Szakértő a Szakértői Jelentés 7. sz. táblázatában a rövid járművek Megrendelői Nyilatkozatban feltüntetett, a Szerződés 8. sz. mellékletének 1.2.8. pontja szerint 2023-as indexált egységárát (2 034 360,20 €) 2 235 366,40 €-ra, a hosszú járművek Szerződés 8. sz. mellékletének 1.2.8. pontja szerint 2023-as indexált egységárát (3 226 921,87 €) 3 545 759,85 €-ra javasolja módosítani. A Jelentés alapján megállapítható, hogy a javasolt áremelés mértéke nem haladja meg a Szerződés értékének 50 %-át.

A Szakértői Jelentés 19-20. oldala részletesen bemutatja azokat az ésszerű intézkedéseket, melyeket a Szállító megtett a Szakértői Jelentés szerinti, előre nem látható negatív gazdasági folyamatok következményeinek, a járműgyártás jelentős költségemelkedésének enyhítése érdekében.

A Szakértői Jelentés 22. oldalán a Szakértő részletesen elemzi a Jelentés szerint alátámasztott ármódosítás elmaradásának Szállítóra, és a Szerződés teljesíthetőségére nézve fennálló súlyosan negatív következményeit, melyek alapján a felelős gazdálkodás követelményeivel összhangban Megrendelő is érdekelt a Szerződés módosításában.

Megrendelő nyilatkozik továbbá, hogy a Szakértői Jelentésen alapuló, jelen 7. sz. Módosítás összhangban van a Kbt. 2. § (4) bekezdése szerinti hatékony és felelős közpénzgazdálkodás elvével, figyelemmel arra, hogy a Megrendelő által folytatott kiterjedt szakértői vizsgálat és piackutatás alapján a Jelentés szerint javasolt emelt jármű egységár a jelenlegi piaci viszonyok között elmarad egy műszaki értelemben összehasonlítható, esetlegesen új közbeszerzési eljárás keretében beszerzendő jármű árától.

2.2. Felek megállapítják továbbá, hogy a Szerződés teljesítése során felmerült, alább részletezett körülményekre tekintettel a Szerződés módosítása vált szükségessé.

2.2.1. Megrendelő 1056/2-541/1056/2020 hiv. sz., 2023. március 09-én kelt Megrendelői Nyilatkozatában megrendelt 26 rövid és 5 hosszú villamos jármű (a továbbiakban: „31 jármű”) és a Megrendelő által lehívott egyéb áruk 99,44%-os mértékű ellenértékének kifizetése az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program keretében létrejött, IKOP-3.1.0-15-2023-00025 azonosító jelű, „51 db CAF villamos beszerzése Budapest részére” címet viselő, 2023. december 31. napjáig hatályos Támogatási Szerződés (a továbbiakban: „TSZ”) keretében történik, azzal, hogy a TSZ 7. „A Támogató által meghatározott egyéb feltételek” pontja rögzíti, hogy az 1053/2023. (II. 23) Korm. határozat előírásaival összhangban a projekt átforgatásra kerül a 2021-2027. közötti európai uniós források terhére (IKOP PLUSZ), figyelemmel arra, hogy a projekt fizikai befejezése 2026. december 31-re datálható. A szakpolitikáért felelős Építési és Közlekedési Minisztérium (a továbbiakban: „ÉKM”) tájékoztatása értelmében folyamatban van Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervének (a továbbiakban: „RRF”) módosítása, amely módosítás értelmében a jelenleg hatályos TSZ az IKOP PLUSZ helyett az RRF-be kerül átforgatásra. Az RRF program jelenlegi véghatárideje az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/241 Rendelete 18. cikk (4) bekezdésének i) pontja, valamint a 20. cikk (5)

bekezdésének d) pontja, továbbá a 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet 2. § 6. pontja alapján 2026. augusztus 31. napja. Ugyanakkor tagállami törekvések vannak az RRF program jelenlegi véghatáridejének programszintű meghosszabbítására.

Minderre tekintettel a Szerződés 7. sz. melléklet 1.5. pontja alapján a Megrendelői Nyilatkozatban meghatározott végteljesítési határidő (2026. november 30.) és teljesítési ütemezés feltételes módosítása szükséges.

2.2.2. Tekintettel arra, hogy a Szerződés közbeszerzési eljárás eredményeként kötött, a jelenleg hatályban lévő közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) alapján **Megrendelő köteles megvizsgálni a 7. sz. Módosítást, a Kbt. 141. §-ának, valamint a Kbt. 142. § (3) bekezdésének való megfelelését vonatkozásában.**

2.2.3. Figyelemmel a szerződésmódosítás tartalmára, mellyel a Szállító az eredeti teljesítési határidőhöz képest korábbi teljesítésre vállal kötelezettséget, a 7. sz. Módosítás alapjául a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerinti szerződésmódosítási jogcím és a Kbt. 141. § (6) bekezdése szerinti szerződésmódosítási jogcím szolgál.

2.2.4. A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja a következőképpen rendelkezik:

„141. (4) bekezdés c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:

ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;

cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;

cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.”

Felek megállapítják, hogy a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerinti szerződésmódosítási jogcím a 7. sz. Módosítás tekintetében fennáll. A módosítást feltétlenül szükségessé tevő körülményt ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatta előre, a módosítás semmilyen tekintetben nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, továbbá a jelen pont szerinti módosítás nem irányul az ellenérték növelésére.

2.2.5. A Kbt. 141. § (6) bekezdése a következőképpen rendelkezik:

„141. § (6) A (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha

a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;

b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy

c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.”

Felek megállapítják, hogy a Kbt. 141. § (6) bekezdése szerinti szerződésmódosítási jogcím a 7. sz. Módosítás tekintetében fennáll. A Szerződés végteljesítési határidejét feltételesen korábbi időpontban meghatározó módosítás nem lényeges, figyelemmel arra, hogy a korábbi teljesítés Szállítói vállalása más ajánlattevők részvételét, másik ajánlat nyertességét nem tette volna lehetővé, a szerződés gazdasági egyensúlya nem változik meg a nyertes ajánlattevő javára, és a Felek a szerződés tárgyát sem terjesztik ki új elemre. A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződések Kbt. szerinti módosításával, valamint teljesítésével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló Útmutatója sem tekinti a szerződés szerinti eredeti teljesítési határidőnél rövidebb teljesítési határidő vállalását olyan körülménnynek, mely a Kbt. 141. § (6) bekezdése szerint lényegesnek minősülne.

2.2.6. Felek úgyszintén megállapítják, hogy a jelen pont szerinti szerződésmódosítás tekintetében a Kbt. 142. § (3) bekezdése szerinti semmisség nem áll fenn.

2.2.7. Felek egybehangzóan nyilatkoznak, hogy a jelen 7. sz. Módosításnak közbeszerzési-jogi akadálya nincsen.

3. A MÓDOSÍTÁS TÁRGYA

3.1. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 8. sz. melléklete a „1056/2-541/1056/2020 hiv. sz., 2023. március 09-én kelt Megrendelői Nyilatkozat szerinti 26 rövid és 5 hosszú jármű rendkívüli költségnövekményének elszámolása” tárgyú 3. számú ponttal egészül ki.

3.2. Felek megállapodnak, hogy a jelen 7. sz. Módosítás 3.1. pontjára figyelemmel a Szerződés 8. sz. melléklete hatályát veszti és helyébe jelen 7. sz. Módosítás 1. sz. melléklete lép.

3.3. Felek megállapodnak továbbá, hogy a Megrendelő 1056/2-541/1056/2020 hiv. sz., 2023. március 09-én kelt Megrendelői Nyilatkozata „Szállítási ütemterv” pontjában meghatározott teljesítési ütemezést az alábbiak szerint feltételesen módosítják, mellyel a Megrendelői Nyilatkozat teljesítési határideje tekintetében feltételesen eltérnek a Szerződés 7. sz. melléklet 1.5. pontjában meghatározott rendelkezésektől.

Szállító vállalja, hogy a Megrendelői Nyilatkozat szerint 2026. szeptember 01. és 2026. november 30. között teljesítendő 6 db járművet (2026. augusztus hónapban összesen tehát 8 db járművet) 2026. augusztus 31-ig a Szerződés szerinti kötbérterhes határidő mellett teljesít, amennyiben Megrendelő írásban nem tájékoztatja a Szállítót arról, hogy a Szerződés uniós finanszírozása RRF-ből történik és annak végrehajtási határidejét az Európai Bizottság módosította oly módon, hogy a Megrendelői Nyilatkozatban meghatározott végteljesítési határidő (2026. november 30.) és az RRF projekt végrehajtási határideje összhangban áll, mely tájékoztatás megtörténte esetén a Szállító a Megrendelői Nyilatkozat szerinti ütemezés és végteljesítési határidő (2026. november 30.) Szerződés szerinti teljesítésére köteles.

Felek rögzítik, hogy a Megrendelői Nyilatkozatban és jelen pontban rögzített ütemezéshez képest Szállító a Szerződés 7. sz. melléklet 1.5.4. pontja alapján továbbra is jogosult a járművek előteljesítésére.

4. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

4.1. Jelen 7. sz. Módosítás annak mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba.

4.2. Felek megállapítják, hogy a Szerződés jelen 7. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései, valamint mellékletei változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.

4.3. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen 7. sz. Módosítással kapcsolatban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezései az irányadók.

Melléklet:

1. sz. melléklet: Szerződés 8. sz. mellékletének módosítása

A 7. sz. Módosítást a Felek elolvasás és egybe hangzó értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt – nyolc (8) oldalból álló hét (7) eredeti példányban jóváhagyólag aláírták, amelyből öt (5) példány a Megrendelőt és kettő (2) példány a Szállítót illet.

Budapest, 2023. 12. 13.

Budapest, 2023. 12. 13.

vezérigazgató
BKK Budapesti Közlekedési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Megrendelő

területi igazgató
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE
FERROCARRILES S.A. (CAF)

Szállító

**A LEHÍVÁS ELLENÉRTÉKÉNEK, VALAMINT KARBANTARTÁSI DÍJ
ÉRTÉKKÖVETÉSE**



A LEHÍVÁS ELLENÉRTÉKÉNEK, VALAMINT KARBANTARTÁSI DÍJ ÉRTÉKKÖVETÉSE

1. A Lehívás Ellenértékének értékkövetése:

Szállító a Megrendelő által 2015. évben vagy az azt követő években közölt Lehívások esetén jogosult az ellenszolgáltatás összegének korrigálására az alábbiak szerint:

1.1 Amennyiben egy Lehívás keretében egyidejűleg Megrendelő bármilyen összetételben **legfeljebb 24 db Járművet rendel meg (azzal, hogy a legkisebb darabszám, ami egyazon hosszúságból egyidejűleg megrendelhető legalább 5 darab), abban az esetben az értékkövetés az alábbiak szerint alakul**

- 1.1.1. az ellenszolgáltatás összege a Szerződés III. fejezet 2.3.4 pont szerinti összegnek a 2015. december 31. napján az Eurostat honlapján (www.epp.eurostat.ec.europa.eu) közölt hivatalos Euró övezetre vonatkozó 2015. évi tényleges éves Euró inflációval (HICP) módosított összege, amennyiben a teljesítés a 2016. évre esik,*
- 1.1.2. az ellenszolgáltatás összege az előző 1.1.1. pont szerinti összegnek a 2016. december 31. napján az Eurostat honlapján (www.epp.eurostat.ec.europa.eu) közölt hivatalos Euró övezetre vonatkozó 2016. évi tényleges éves Euró inflációval (HICP) módosított összege, amennyiben a teljesítés a 2017. évre esik,*
- 1.1.3. az ellenszolgáltatás összege az előző 1.1.2. pont szerinti összegnek a 2017. december 31. napján az Eurostat honlapján (www.epp.eurostat.ec.europa.eu) közölt hivatalos Euró övezetre vonatkozó 2017. évi tényleges éves Euró inflációval (HICP) módosított összege, amennyiben a teljesítés a 2018. évre esik,*
- 1.1.4. az ellenszolgáltatás összege az előző 1.1.3. pont szerinti összegnek a 2018. december 31. napján az Eurostat honlapján (www.epp.eurostat.ec.europa.eu) közölt hivatalos Euró övezetre vonatkozó 2018. évi tényleges éves Euró inflációval (HICP) módosított összege, amennyiben a teljesítés a 2019. évre esik,*
- 1.1.5. az ellenszolgáltatás összege az előző 1.1.4. pont szerinti összegnek a 2019. december 31. napján az Eurostat honlapján (www.epp.eurostat.ec.europa.eu) közölt hivatalos Euró övezetre vonatkozó 2019. évi tényleges éves Euró inflációval (HICP) módosított összege, amennyiben a teljesítés a 2020. évre esik,*
- 1.1.6. az ellenszolgáltatás összege az előző 1.1.5. pont szerinti összegnek a 2020. december 31. napján az Eurostat honlapján (www.epp.eurostat.ec.europa.eu) közölt hivatalos Euró övezetre vonatkozó 2020. évi tényleges éves Euró inflációval (HICP) módosított összege, amennyiben a teljesítés a 2021. évre esik,*
- 1.1.7. az ellenszolgáltatás összege az előző 1.1.6. pont szerinti összegnek a 2021. december 31. napján az Eurostat honlapján (www.epp.eurostat.ec.europa.eu) közölt hivatalos Euró övezetre vonatkozó 2021. évi tényleges éves Euró inflációval (HICP) módosított összege, amennyiben a teljesítés a 2022. évre esik,*
- 1.1.8. az ellenszolgáltatás összege az előző 1.1.7. pont szerinti összegnek a 2022. december 31. napján az Eurostat honlapján (www.epp.eurostat.ec.europa.eu) közölt hivatalos Euró övezetre vonatkozó 2022. évi tényleges éves Euró inflációval (HICP) módosított összege, amennyiben a teljesítés a 2023. évre esik,*
- 1.1.9. az ellenszolgáltatás összege az előző 1.1.8. pont szerinti összegnek a 2023. december 31. napján az Eurostat honlapján (www.epp.eurostat.ec.europa.eu) közölt hivatalos Euró övezetre vonatkozó 2023. évi tényleges éves Euró inflációval (HICP) módosított összege, amennyiben a teljesítés a 2024. évre esik,*
- 1.1.10. az ellenszolgáltatás összege az előző 1.1.9. pont szerinti összegnek a 2024. december 31. napján az Eurostat honlapján (www.epp.eurostat.ec.europa.eu) közölt hivatalos Euró övezetre vonatkozó 2024. évi tényleges éves Euró inflációval (HICP) módosított összege, amennyiben a teljesítés a 2025. évre esik,*
- 1.1.11. az ellenszolgáltatás összege az előző 1.1.10. pont szerinti összegnek a 2025. december 31. napján az Eurostat honlapján (www.epp.eurostat.ec.europa.eu) közölt hivatalos Euró övezetre vonatkozó 2025. évi tényleges éves Euró inflációval (HICP) módosított összege, amennyiben a teljesítés a 2026. évre esik.*



- 1.1.12. az ellenszolgáltatás összege az előző 1.1.11. pont szerinti összegnek a 2026. december 31. napján az Eurostat honlapján (www.epp.eurostat.ec.europa.eu) közzölt hivatalos Euró övezetre vonatkozó 2026. évi tényleges éves Euró inflációval (HICP) módosított összege, amennyiben a teljesítés a 2027. évre esik.
- 1.1.13. az ellenszolgáltatás összege az előző 1.1.12. pont szerinti összegnek a 2027. december 31. napján az Eurostat honlapján (www.epp.eurostat.ec.europa.eu) közzölt hivatalos Euró övezetre vonatkozó 2027. évi tényleges éves Euró inflációval (HICP) módosított összege, amennyiben a teljesítés a 2028. évre esik.
- 1.1.14. az ellenszolgáltatás összege az előző 1.1.13. pont szerinti összegnek a 2028. december 31. napján az Eurostat honlapján (www.epp.eurostat.ec.europa.eu) közzölt hivatalos Euró övezetre vonatkozó 2028. évi tényleges éves Euró inflációval (HICP) módosított összege, amennyiben a teljesítés a 2029. évre esik.
- 1.2. Amennyiben egy Lehívás keretében egyidejűleg Ajánlatkérő bármilyen összetételben legalább **25 db Járművet rendel meg** (azzal, hogy a legkisebb darabszám, ami egyazon hosszúságból egyidejűleg megrendelhető legalább 5 darab), abban az esetben az értékkövetés az alábbiak szerint alakul:
- 1.2.1. az ellenszolgáltatás összege a Szerződés III. fejezet 2.3.4 pont szerinti összegnek a 2015. december 31. napján az Eurostat honlapján (www.epp.eurostat.ec.europa.eu) közzölt hivatalos Euró övezetre vonatkozó 2015. évi tényleges éves Euró infláció (HICP) 50%-os mértékével módosított összege, amennyiben a teljesítés a 2016. évre esik
- 1.2.2. az ellenszolgáltatás összege az előző 1.2.1. pont szerinti összegnek a 2016. december 31. napján az Eurostat honlapján (www.epp.eurostat.ec.europa.eu) közzölt hivatalos Euró övezetre vonatkozó 2016. évi tényleges éves Euró infláció (HICP) 50%-os mértékével módosított összege, amennyiben a teljesítés a 2017. évre esik
- 1.2.3. az ellenszolgáltatás összege az előző 1.2.2. pont szerinti összegnek a 2017. december 31. napján az Eurostat honlapján (www.epp.eurostat.ec.europa.eu) közzölt hivatalos Euró övezetre vonatkozó 2017. évi tényleges éves Euró infláció (HICP) 50%-os mértékével módosított összege amennyiben a teljesítés a 2018. évre esik
- 1.2.4. az ellenszolgáltatás összege az előző 1.2.3. pont szerinti összegnek a 2018. december 31. napján az Eurostat honlapján (www.epp.eurostat.ec.europa.eu) közzölt hivatalos Euró övezetre vonatkozó 2018. évi tényleges éves Euró infláció (HICP) 50%-os mértékével módosított összege amennyiben a teljesítés a 2019. évre esik
- 1.2.5. az ellenszolgáltatás összege az előző 1.2.4. pont szerinti összegnek a 2019. december 31. napján az Eurostat honlapján (www.epp.eurostat.ec.europa.eu) közzölt hivatalos Euró övezetre vonatkozó 2019. évi tényleges éves Euró infláció (HICP) 50%-os mértékével módosított összege amennyiben a teljesítés a 2020. évre esik
- 1.2.6. az ellenszolgáltatás összege az előző 1.2.5. pont szerinti összegnek a 2020. december 31. napján az Eurostat honlapján (www.epp.eurostat.ec.europa.eu) közzölt hivatalos Euró övezetre vonatkozó 2020. évi tényleges éves Euró infláció (HICP) 50%-os mértékével módosított összege amennyiben a teljesítés a 2021. évre esik
- 1.2.7. az ellenszolgáltatás összege az előző 1.2.6. pont szerinti összegnek a 2021. december 31. napján az Eurostat honlapján (www.epp.eurostat.ec.europa.eu) közzölt hivatalos Euró övezetre vonatkozó 2021. évi tényleges éves Euró infláció (HICP) 50%-os mértékével módosított összege amennyiben a teljesítés a 2022. évre esik
- 1.2.8. az ellenszolgáltatás összege az előző 1.2.7. pont szerinti összegnek a 2022. december 31. napján az Eurostat honlapján (www.epp.eurostat.ec.europa.eu) közzölt hivatalos Euró övezetre vonatkozó 2022. évi tényleges éves Euró infláció (HICP) 50%-os mértékével módosított összege amennyiben a teljesítés a 2023. évre esik
- 1.2.9. az ellenszolgáltatás összege az előző 1.2.8. pont szerinti összegnek a 2023. december 31. napján az Eurostat honlapján (www.epp.eurostat.ec.europa.eu) közzölt hivatalos Euró övezetre vonatkozó 2023. évi tényleges éves Euró infláció (HICP) 50%-os mértékével módosított összege amennyiben a teljesítés a 2024. évre esik



- 1.2.10. az ellenszolgáltatás összege az előző 1.2.9. pont szerinti összegnek a 2024. december 31. napján az Eurostat honlapján (www.epp.eurostat.ec.europa.eu) közzölt hivatalos Euró övezetre vonatkozó 2024. évi tényleges éves Euró infláció (HIPC) 50%-os mértékével módosított összege amennyiben a teljesítés a 2025. évre esik.
- 1.2.11. az ellenszolgáltatás összege az előző 1.2.10. pont szerinti összegnek a 2025. december 31. napján az Eurostat honlapján (www.epp.eurostat.ec.europa.eu) közzölt hivatalos Euró övezetre vonatkozó 2025. évi tényleges éves Euró infláció (HIPC) 50%-os mértékével módosított összege amennyiben a teljesítés a 2026. évre esik.
- 1.2.12. az ellenszolgáltatás összege az előző 1.2.11. pont szerinti összegnek a 2026. december 31. napján az Eurostat honlapján (www.epp.eurostat.ec.europa.eu) közzölt hivatalos Euró övezetre vonatkozó 2026. évi tényleges éves Euró infláció (HIPC) 50%-os mértékével módosított összege amennyiben a teljesítés a 2027. évre esik.
- 1.2.13. az ellenszolgáltatás összege az előző 1.2.12. pont szerinti összegnek a 2027. december 31. napján az Eurostat honlapján (www.epp.eurostat.ec.europa.eu) közzölt hivatalos Euró övezetre vonatkozó 2027. évi tényleges éves Euró infláció (HIPC) 50%-os mértékével módosított összege amennyiben a teljesítés a 2028. évre esik.
- 1.2.14. az ellenszolgáltatás összege az előző 1.2.13. pont szerinti összegnek a 2028. december 31. napján az Eurostat honlapján (www.epp.eurostat.ec.europa.eu) közzölt hivatalos Euró övezetre vonatkozó 2028. évi tényleges éves Euró infláció (HIPC) 50%-os mértékével módosított összege amennyiben a teljesítés a 2029. évre esik.

A Felek rögzítik, hogy a fenti 1.2. pontban szereplő „Euró infláció (HIPC) 50%-os mértékével” kitéltet úgy értelmezik, hogy az 1.2 pontban meghatározott feltétel bekövetkezése esetén, tekintettel a lehívásra kerülő mennyiség nagyságára, a Szállító a fentiek szerint meghatározott éves teljes Euró infláció (HIPC) helyett kizárólag az éves Euró infláció (HIPC) 50%-át (azaz éves Euró infláció (HIPC) $\times 0,5$) érvényesítheti Megrendelővel szemben.

- 1.3. Amennyiben egy Lehívás keretében egyidejűleg Ajánlatkérő bármilyen összetételben legalább **50 db Járművet rendel meg** (azzal, hogy a legkisebb darabszám, ami egyazon hosszúságból egyidejűleg megrendelhető legalább 5 darab), abban az esetben az értékkövetés az alábbiak szerint alakul:
- 1.3.1. az ellenszolgáltatás összege a Szerződés III. fejezet 2.3.4 pont szerinti összegnek a 2015. december 31. napján az Eurostat honlapján (www.epp.eurostat.ec.europa.eu) közzölt hivatalos Euró övezetre vonatkozó 2015. évi tényleges éves Euró infláció (HIPC) 25%-os mértékével módosított összege, amennyiben a teljesítés a 2016. évre esik
- 1.3.2. az ellenszolgáltatás összege az előző 1.3.1 pont szerinti összegnek a 2016. december 31. napján az Eurostat honlapján (www.epp.eurostat.ec.europa.eu) közzölt hivatalos Euró övezetre vonatkozó 2016. évi tényleges éves Euró infláció (HIPC) 25%-os mértékével módosított összege, amennyiben a teljesítés a 2017. évre esik
- 1.3.3. az ellenszolgáltatás összege az előző 1.3.2 pont szerinti összegnek a 2017. december 31. napján az Eurostat honlapján (www.epp.eurostat.ec.europa.eu) közzölt hivatalos Euró övezetre vonatkozó 2017. évi tényleges éves Euró infláció (HIPC) 25%-os mértékével módosított összege amennyiben a teljesítés a 2018. évre esik
- 1.3.4. az ellenszolgáltatás összege az előző 1.3.3 pont szerinti összegnek a 2018. december 31. napján az Eurostat honlapján (www.epp.eurostat.ec.europa.eu) közzölt hivatalos Euró övezetre vonatkozó 2018. évi tényleges éves Euró infláció (HIPC) 25%-os mértékével módosított összege amennyiben a teljesítés a 2019. évre esik
- 1.3.5. az ellenszolgáltatás összege az előző 1.3.4 pont szerinti összegnek a 2019. december 31. napján az Eurostat honlapján (www.epp.eurostat.ec.europa.eu) közzölt hivatalos Euró övezetre vonatkozó 2019. évi tényleges éves Euró infláció (HIPC) 25%-os mértékével módosított összege amennyiben a teljesítés a 2020. évre esik
- 1.3.6. az ellenszolgáltatás összege az előző 1.3.5 pont szerinti összegnek a 2020. december 31. napján az Eurostat honlapján (www.epp.eurostat.ec.europa.eu) közzölt hivatalos Euró övezetre



- vonatkozó 2020. évi tényleges éves Euró infláció (HIPC) 25%-os mértékével módosított összege amennyiben a teljesítés a 2021. évre esik
- 1.3.7. az ellenszolgáltatás összege az előző 1.3.6 pont szerinti összegnek a 2021. december 31. napján az Eurostat honlapján (www.epp.eurostat.ec.europa.eu) közzölt hivatalos Euró övezetre vonatkozó 2021. évi tényleges éves Euró infláció (HIPC) 25%-os mértékével módosított összege amennyiben a teljesítés a 2022. évre esik.
- 1.3.8. az ellenszolgáltatás összege az előző 1.3.7. pont szerinti összegnek a 2022. december 31. napján az Eurostat honlapján (www.epp.eurostat.ec.europa.eu) közzölt hivatalos Euró övezetre vonatkozó 2022. évi tényleges éves Euró infláció (HIPC) 25%-os mértékével módosított összege amennyiben a teljesítés a 2023. évre esik.
- 1.3.9. az ellenszolgáltatás összege az előző 1.3.8. pont szerinti összegnek a 2023. december 31. napján az Eurostat honlapján (www.epp.eurostat.ec.europa.eu) közzölt hivatalos Euró övezetre vonatkozó 2023. évi tényleges éves Euró infláció (HIPC) 25%-os mértékével módosított összege amennyiben a teljesítés a 2024. évre esik.
- 1.3.10. az ellenszolgáltatás összege az előző 1.3.9. pont szerinti összegnek a 2024. december 31. napján az Eurostat honlapján (www.epp.eurostat.ec.europa.eu) közzölt hivatalos Euró övezetre vonatkozó 2024. évi tényleges éves Euró infláció (HIPC) 25%-os mértékével módosított összege amennyiben a teljesítés a 2025. évre esik.
- 1.3.11. az ellenszolgáltatás összege az előző 1.3.10. pont szerinti összegnek a 2025. december 31. napján az Eurostat honlapján (www.epp.eurostat.ec.europa.eu) közzölt hivatalos Euró övezetre vonatkozó 2025. évi tényleges éves Euró infláció (HIPC) 25%-os mértékével módosított összege amennyiben a teljesítés a 2026. évre esik.
- 1.3.12. az ellenszolgáltatás összege az előző 1.3.11. pont szerinti összegnek a 2026. december 31. napján az Eurostat honlapján (www.epp.eurostat.ec.europa.eu) közzölt hivatalos Euró övezetre vonatkozó 2026. évi tényleges éves Euró infláció (HIPC) 25%-os mértékével módosított összege amennyiben a teljesítés a 2027. évre esik.
- 1.3.13. az ellenszolgáltatás összege az előző 1.3.12. pont szerinti összegnek a 2027. december 31. napján az Eurostat honlapján (www.epp.eurostat.ec.europa.eu) közzölt hivatalos Euró övezetre vonatkozó 2027. évi tényleges éves Euró infláció (HIPC) 25%-os mértékével módosított összege amennyiben a teljesítés a 2028. évre esik.
- 1.3.14. az ellenszolgáltatás összege az előző 1.3.13. pont szerinti összegnek a 2028. december 31. napján az Eurostat honlapján (www.epp.eurostat.ec.europa.eu) közzölt hivatalos Euró övezetre vonatkozó 2028. évi tényleges éves Euró infláció (HIPC) 25%-os mértékével módosított összege amennyiben a teljesítés a 2029. évre esik.

A Felek rögzítik, hogy a fenti 1.3. pontban szereplő „Euró infláció (HIPC) 25%-os mértékével” kitéltet úgy értelmezik, hogy az 1.3 pontban meghatározott feltétel bekövetkezése esetén, tekintettel a lehívásra kerülő mennyiség nagyságára, a Szállító a fentiek szerint meghatározott éves teljes Euró infláció (HIPC) helyett kizárólag az éves Euró infláció (HIPC) 25%-át (azaz éves Euró infláció (HIPC) $\times 0,25$) érvényesítheti Megrendelővel szemben.

2. A Karbantartási díj értékkövetése:

Szállító a Megrendelő által 2015. évben vagy az azt követő években közzölt Lehívások esetén jogosult a Karbantartási díj összegének korrigálására az alábbiak szerint:

A havi karbantartási díj esetében az értékkövetés az alábbiak szerint alakul

- 2.1. a havi karbantartási díj: az adott hosszúságú Járműre megajánlott havi karbantartási díjnak a 2015. december 31. napján az Eurostat honlapján (www.epp.eurostat.ec.europa.eu) közzölt hivatalos Euró övezetre vonatkozó 2015. évi tényleges éves Euró inflációval (HIPC) módosított összege, amennyiben a teljesítés a 2016. évre esik
- 2.2. a havi karbantartási díj: a 2.1 pont szerinti összegnek a 2016. december 31. napján az Eurostat honlapján (www.epp.eurostat.ec.europa.eu) közzölt hivatalos Euró övezetre vonatkozó 2016. évi tényleges éves Euró inflációval (HIPC) módosított összege, amennyiben a teljesítés a 2017. évre esik
- 2.3. havi karbantartási díj: a 2.2 pont szerinti összegnek a 2017. december 31. napján az Eurostat honlapján (www.epp.eurostat.ec.europa.eu) közzölt hivatalos Euró övezetre vonatkozó 2017. évi

- tényleges éves Euró inflációval (HICP) módosított összege, amennyiben a teljesítés a 2018. évre esik
- 2.4. havi karbantartási díj: a 2.3 pont szerinti összegnek a 2018. december 31. napján az Eurostat honlapján (www.epp.eurostat.ec.europa.eu) közzölt hivatalos Euró övezetre vonatkozó 2018. évi tényleges éves Euró inflációval (HICP) módosított összege, amennyiben a teljesítés a 2019. évre esik
- 2.5. havi karbantartási díj: a 2.4 pont szerinti összegnek a 2019. december 31. napján az Eurostat honlapján (www.epp.eurostat.ec.europa.eu) közzölt hivatalos Euró övezetre vonatkozó 2019. évi tényleges éves Euró inflációval (HICP) módosított összege, amennyiben a teljesítés a 2020. évre esik
- 2.6. havi karbantartási díj: a 2.5 pont szerinti összegnek a 2020. december 31. napján az Eurostat honlapján (www.epp.eurostat.ec.europa.eu) közzölt hivatalos Euró övezetre vonatkozó 2020. évi tényleges éves Euró inflációval (HICP) módosított összege, amennyiben a teljesítés a 2021. évre esik
- 2.7. havi karbantartási díj: a 2.6 pont szerinti összegnek a 2021. december 31. napján az Eurostat honlapján (www.epp.eurostat.ec.europa.eu) közzölt hivatalos Euró övezetre vonatkozó 2021. évi tényleges éves Euró inflációval (HICP) módosított összege, amennyiben a teljesítés a 2022. évre esik
- 2.8. havi karbantartási díj: a 2.7 pont szerinti összegnek a 2022. december 31. napján az Eurostat honlapján (www.epp.eurostat.ec.europa.eu) közzölt hivatalos Euró övezetre vonatkozó 2022. évi tényleges éves Euró inflációval (HICP) módosított összege, amennyiben a teljesítés a 2023. évre esik
- 2.9. havi karbantartási díj: a 2.8 pont szerinti összegnek a 2023. december 31. napján az Eurostat honlapján (www.epp.eurostat.ec.europa.eu) közzölt hivatalos Euró övezetre vonatkozó 2023. évi tényleges éves Euró inflációval (HICP) módosított összege, amennyiben a teljesítés a 2024. évre esik
- 2.10. havi karbantartási díj: a 2.9 pont szerinti összegnek a 2024. december 31. napján az Eurostat honlapján (www.epp.eurostat.ec.europa.eu) közzölt hivatalos Euró övezetre vonatkozó 2024. évi tényleges éves Euró inflációval (HICP) módosított összege, amennyiben a teljesítés a 2025. évre esik
- 2.11. havi karbantartási díj: a 2.10. pont szerinti összegnek a 2025. december 31. napján az Eurostat honlapján (www.epp.eurostat.ec.europa.eu) közzölt hivatalos Euró övezetre vonatkozó 2025. évi tényleges éves Euró inflációval (HICP) módosított összege, amennyiben a teljesítés a 2026. évre esik
- 2.12. havi karbantartási díj: a 2.11. pont szerinti összegnek a 2026. december 31. napján az Eurostat honlapján (www.epp.eurostat.ec.europa.eu) közzölt hivatalos Euró övezetre vonatkozó 2026. évi tényleges éves Euró inflációval (HICP) módosított összege, amennyiben a teljesítés a 2027. évre esik
- 2.13. havi karbantartási díj: a 2.12. pont szerinti összegnek a 2027. december 31. napján az Eurostat honlapján (www.epp.eurostat.ec.europa.eu) közzölt hivatalos Euró övezetre vonatkozó 2027. évi tényleges éves Euró inflációval (HICP) módosított összege, amennyiben a teljesítés a 2028. évre esik
- 2.14. havi karbantartási díj: a 2.13. pont szerinti összegnek a 2028. december 31. napján az Eurostat honlapján (www.epp.eurostat.ec.europa.eu) közzölt hivatalos Euró övezetre vonatkozó 2028. évi tényleges éves Euró inflációval (HICP) módosított összege, amennyiben a teljesítés a 2029. évre esik
- 2.15. havi karbantartási díj: a 2.14. pont szerinti összegnek a 2029. december 31. napján az Eurostat honlapján (www.epp.eurostat.ec.europa.eu) közzölt hivatalos Euró övezetre vonatkozó 2029. évi tényleges éves Euró inflációval (HICP) módosított összege, amennyiben a teljesítés a 2030. évre esik
- 2.16. havi karbantartási díj: a 2.15. pont szerinti összegnek a 2030. december 31. napján az Eurostat honlapján (www.epp.eurostat.ec.europa.eu) közzölt hivatalos Euró övezetre vonatkozó 2030. évi tényleges éves Euró inflációval (HICP) módosított összege, amennyiben a teljesítés a 2031. évre esik

- 2.17. havi karbantartási díj: a 2.16. pont szerinti összegnek a 2031. december 31. napján az Eurostat honlapján (www.epp.eurostat.ec.europa.eu) közzölt hivatalos Euró övezetre vonatkozó 2031. évi tényleges éves Euró inflációval (HICP) módosított összege, amennyiben a teljesítés a 2032. évre esik
- 2.18. havi karbantartási díj: a 2.17. pont szerinti összegnek a 2032. december 31. napján az Eurostat honlapján (www.epp.eurostat.ec.europa.eu) közzölt hivatalos Euró övezetre vonatkozó 2032. évi tényleges éves Euró inflációval (HICP) módosított összege, amennyiben a teljesítés a 2033. évre esik
- 2.19. havi karbantartási díj: a 2.18. pont szerinti összegnek a 2033. december 31. napján az Eurostat honlapján (www.epp.eurostat.ec.europa.eu) közzölt hivatalos Euró övezetre vonatkozó 2033. évi tényleges éves Euró inflációval (HICP) módosított összege, amennyiben a teljesítés a 2034. évre esik.



3. 1056/2-541/1056/2020 hiv. sz., 2023. március 09-én kelt Megrendelői Nyilatkozat szerinti 26 rövid és 5 hosszú jármű rendkívüli költségnövekményének elszámolása

3.1. Felek rögzítik, hogy a 1056/2-541/1056/2020 hiv. sz., 2023. március 09-én kelt Megrendelői Nyilatkozat (a továbbiakban: „Megrendelői Nyilatkozat”) szerint a megrendelt és teljesítés alatt álló 26 rövid és 5 hosszú jármű (a továbbiakban: „31 jármű”) egységára a következő:

Megnevezés	Mennyiség (db)	Szerződéses egységár (nettó €/db)	Vételár/db*	Összesen
Rövid jármű	26	1.848.922,00 €	2.034.360,20 €	52.893.365,23 €
Hosszú jármű	5	2.932.778,00 €	3.226.921,87 €	16.134.609,36 €

*2023-as indexált árak alapján

3.2. Felek megállapítják továbbá, hogy Szállító által megrendelt, a jelen Melléklet 1. sz. Függelékét képező, a PwC által készített, 2023. június 14. napján kelt, „A CAF és a BKK között 2014-ben kötött beszállítói szerződés előre nem látható költségnövekedésének meghatározása” tárgyú szakértői jelentés (a továbbiakban: „Szakértői Jelentés”) megállapításai értelmében, a 31 jármű teljesítése kapcsán a Szállítónak rendkívüli, előre nem látható költségei keletkeztek az alábbiak szerint:

	Rövid jármű	Hosszú jármű
Előre nem látható költség:	402.012,40 €	637.675,97 € ¹

3.3. Felek rögzítik továbbá, hogy a Szakértői Jelentés megállapítása azt tartalmazza, hogy a 3.2. pont szerinti előre nem látható költségek 50-50 %-os megosztása indokolt a Megrendelő és a Szállító között az alábbiak szerint:

	Rövid jármű	Hosszú jármű
Megrendelő terhére eső előre nem látható költség	201.006,20 €	318.837,98 €
Szerződés szerinti vételár/db	2.034.360,20 €	3.226.921,87 €
Javasolt Megrendelő terhére eső előre nem látható költséggel növelt vételár/db	2.235.366,40 €	3.545.759,85 € ²

3.4. Felek egybehangzóan nyilatkoznak, hogy a 31 jármű teljesítése, átadás-átvétele, a teljesítés igazolása, a vételár (Lehívás Ellenértéke) értékkövetése és kifizetése a Szerződésben és mellékleteiben foglaltak szerint történik, Felek a Szerződés szerint gyakorolják jogaikat és teljesítik kötelezettségeiket. Szállító nyilatkozik, hogy a Szerződés 8. sz. melléklete 1.2. pontja szerint érvényesíti a 31 jármű vételárának értékkövetésére vonatkozó jogosultságát.

3.5. Figyelemmel a Szakértői Jelentés megállapításaira, Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés 8. sz. melléklete 1.2.8. pontja szerint az ellenszolgáltatás összege rövid jármű esetén 2.235.366,40 €, hosszú jármű esetén 3.545.759,85 € járművenként, és a Szállító a Szerződés 8. sz. melléklete 1.2.9.-1.2.14. pontjaiban foglaltak szerint a 31 villamos tekintetében ezen összegekre vonatkozóan érvényesíti értékkövetésre vonatkozó jogosultságát.

¹ Szakértői Jelentés 7. sz. táblázata

² Szakértői Jelentés 7. sz. táblázata

- 3.6. Felek az egyértelműség érdekében rögzítik, hogy a Szállító a jelen Melléklet 3.5. pontja szerint járművenként meghatározott ellenérték Szerződés 9. sz. melléklet 1.5.1. pontja szerinti 95%-ának kiszámlázására jogosult járművenként. A Szerződés 9. sz. melléklet 1.5.3. pontja szerint történik a számlánként visszatartott 5 %-os ellenérték kifizetése.
- 3.7. Felek az egyértelműség érdekében rögzítik, hogy a Szerződés IV.5.2. pontja szerinti teljesítési biztosíték összegét a jelen Melléklet 3.5. pontjában rögzített, rövid jármű esetén 2.235.366,40 €, hosszú jármű esetén 3.545.759,85 € alapulvételével kell megállapítani. Szállító köteles a rendelkezésre álló teljesítési biztosíték mértékét jelen Melléklet hatályba lépését követő 15 napon belül ezen összegek alapulvételével kiegészíteni és az azt igazoló dokumentumot Megrendelő részére átadni.
- 3.8. Felek az egyértelműség érdekében rögzítik, hogy a Szerződés IV.6. pontja szerinti Jólteljesítési biztosíték mértéke a jelen Melléklet 3.5. pontja alapján a Szállítónak ténylegesen fizetendő nettó ellenérték 5 %-a.
- 3.9. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a jelen Melléklet 3. pontjában foglalt elszámolási szabályok kizárólag a 31 jármű tekintetében alkalmazandók.

Függelék:

1. sz. Függelék: PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. 2023. június 14. napján kelt, „A CAF és a BKK között 2014-ben kötött beszállítói szerződés előre nem látható költségnövekedésének meghatározása” tárgyú szakértői jelentése

