



VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

valamint

DUNAGÉP SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

között

„A 72-es vonal M3 - Állatkerti krt. kanyarodó kapcsolat kialakítása”

tárgyban

2025.



VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

„A 72-es vonal M3 - Állatkerti krt. kanyarodó kapcsolat kialakítása”

(a továbbiakban: „**2. sz. Módosítás**”), amely létrejött egyrészről a

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

rövidített cégnév: BKK Zrt.
székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.
cégjegyzékszám: 01-10-046840
Áfa csoportazonosító szám (CSASZ): 17781372-5-44
adószám: 23028966-4-44
mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”),

valamint másrészről a

DUNAGÉP Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhely: 2316 Tököl, Csépi út 221.
cégjegyzékszám: 13-10-040630
adószám: 11969017-2-13
kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási szám: 26A14642
mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”)

(Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: „**Felek**”, külön-külön: „**Fél**”) között az alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételek szerint.

1. ELŐZMÉNYEK

- 1.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: „**Kbt.**”) 81. § (1) bekezdés szerinti uniós, nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le az „**A 72-es vonal M3 - Állatkerti krt. kanyarodó kapcsolat kialakítása**” tárgyban (a továbbiakban: „**Közbeszerzési eljárás**”), amely eljárás nyertese Vállalkozó lett.
- 1.2. Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési eljárás eredményeként 1056/5-14/2023/1011 iktatószám alatt 2024. április 08. napján megkötötték a vállalkozási szerződést (a továbbiakban: „**Szerződés**”), amelyet egy alkalommal, 1700/7-19/2025/1011 iktatószám alatt 2025. június 19. napján módosítottak.
- 1.3. Felek megállapodnak, hogy a Szerződést kölcsönösen egyező akarattal jelen 2. sz. **Módosítás** szerint kívánják módosítani oly módon, hogy a 2. sz. Módosításban megjelölt rendelkezések a Szerződés megfelelő rendelkezéseinek a helyébe lépnek, míg a Szerződés jelen 2. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.

2. A MÓDOSÍTÁS INDOKA

- 2.1. Felek megállapítják, hogy a Szerződés teljesítése során felmerült és alább részletezett körülményekre tekintettel a Szerződés újabb módosítása vált szükségessé.

Vállalkozó a szerződéses feladatai teljesítésével összefüggésben, utóbb felmerült üzemeltetői igények és egyéb külső körülmények okán szükségessé vált műszaki módosítók, többlet feladatok kapcsán hivatalos levélben 3 darab változtatási kérelmet nyújtott be VK2, VK4 és VK5 számon (1., 2. és 3. sz. mellékletek).

A 2. sz. Változtatási Kérelem oka, hogy az üzemeltető BDK Kft. a közbeszerzési eljárás során rendelkezésre bocsátott szakági tervek műszaki tartalmától eltérő olyan többlet műszaki tartalmat kért megvalósítani (4. sz. melléklet), ami Vállalkozó számára nem volt előrelátható. A BDK Kft. – mint üzemeltető – által előírt munkálatok elvégzése műszaki szükségszerűség, az előírások betartása elengedhetetlen tekintettel arra, hogy közmű kezelői szerepkört tölt be, így hozzájárulása mind a kivitelezési munkákhoz, mind a forgalomba helyezéshez feltétlenül szükséges, így pótmunkának minősül.

A 4. sz. Változtatási kérelem alapja, hogy a tender során nem állt rendelkezésre a teljes körű, minden engedéllyel rendelkező kiviteli terv, mivel a műtárgy állapotának felmérése és az esetleges javítási munkák típusának meghatározása Vállalkozó feladatát képezte. Az állapotfelmérés eredményeként megállapítást nyert, hogy a műtárgy feltételezett állapota a vártnál lényegesen rosszabb és a hídműtárgy projekt által érintett része nem alkalmas az új közvilágítással közös felsővezeték tartóoszlopok felüljáróra történő rögzítésére. Ennek okán a Budapest Közút Zrt. Út- Híd- Műtárgy Osztálya üzemeltetőként olyan többlet műszaki tartalom megvalósítását írta elő (5. sz. melléklet), amely Vállalkozó számára nem volt előrelátható, elvégzése szükséges a felüljárót érintő troli felsővezeték és közvilágítási munkák szabványokban meghatározott és biztonságos elvégzéséhez, így pótmunkának minősül.

Az 5. sz. Változtatási kérelem előzménye, hogy Vállalkozó 2025. április 16-án megkezdte az aktualizált és üzemeltető által jóváhagyott tervek szerint a kivitelezést, az oszlopalapok kiépítését, az alaptestek helyének kitűzését és az alapgödrök kiásását. A munkálatok előrehaladtával az oszlopok helyének feltárása során több helyszínen eltérést tapasztaltak a tényleges közműhelyzet és a közműszolgáltatótól korábban kapott hivatalos adatszolgáltatás között, ezért az oszlopok áthelyezése, azok áttervezése vált szükségessé.

Vállalkozó első körben a VK2 és a VK4 keretében megvalósítandó pótmunkák ellenértéke vonatkozásában olyan összegű igényt nyújtott be, amely bár megalapozott volt, de arra a BKK Zrt. nem rendelkezett elegendő forrással. Erre tekintettel műszaki tartalomcsökkentés elrendelése mellett kérte Vállalkozót a VK2 és VK4 csökkentett műszaki tartalom figyelembevételével történő átdolgozását.

A műszaki tartalomcsökkentést tartalmazó dokumentum előzménye, hogy Vállalkozó 2025. július 16-én akadályt közölt és egyidejűleg kérte a változtatási kérelmek elbírálását. Megrendelő a 2025. július 18-án kelt válaszlevelében (6. sz. melléklet) tájékoztatta a Vállalkozót, hogy a BDK Kft. és a Budapest Közút Zrt. hozzájárulásaiban szereplő előírások teljesítése a projekt szempontjából aránytalan mértékű többletköltséget generál, így annak csökkentése érdekében az alapfeladatban cserére kiírt CS006, CS007, CS007/1 és CS008 oszlopok és valamennyi kapcsolódó munka tételeit nem kívánja megvalósítani. A Megrendelő kérte a Vállalkozót, az eredeti műszaki tartalom csökkenésnek megfelelően dolgozza ki a költségvetést, amely egyaránt érintette a VK2-t és VK4-et is.

Fentiek alapján a módosított VK2 kérelem (7.sz. melléklet) nettó 22.593.060 Ft, a módosított VK4 kérelem (8.sz. melléklet) nettó 38.594.900 Ft, a VK5 pedig nettó 4.702.045 Ft értékben

került elfogadásra a Mérnök által. A műszaki tartalomcsökkentésből eredő vállalkozói díjcsökkentés értéke pedig nettó 8.692.364 Ft.

A változtatási kérelmekben foglalt pótmunkák, valamint a műszaki tartalomcsökkentés elrendelésével a vállalkozó díja mindösszesen nettó 57.197.641 forinttal emelkedik, amelyből nettó 22.593.060 Ft tartalékkeretből kerül kifizetésre, a Vállalkozási Szerződés szerinti vállalkozói díj pedig nettó 34.604.581 forinttal emelkedik. A vállalkozói díj növekedéssel összefüggésben a jelenlegi nettó 23.028.592 forintos tartalékkeret nettó 24.758.821 forintra emelkedik.

Jelen 2. számú Módosítással az alap vállalkozói díj nettó **495.176.414** forintra emelkedik, a tartalékkeret pedig nettó 24.758.821 forintra nő.

A módosított VK2 szerinti műszaki tartalom megvalósítása 30 naptári nappal, a módosított VK4 szerinti szintén 30 naptári nappal, a VK5 szerinti műszaki tartalom megvalósítása pedig 90 naptári nappal növeli a Szerződés szerinti teljesítési határidőt. Tekintettel arra, hogy a munkafolyamatok párhuzamosan is végezhetőek, a tényleges többlet 90 naptári nap, csökkentve a műszaki tartalomcsökkenéssel összefüggésben megjelölt 4 naptári nappal, összesen az elrendeléstől számított 86 naptári nap.

A határidőkre, a díjváltozásra és a pótmunkára vonatkozó összegző táblázatot Felek a jelen 2. sz. Módosítás 9. sz. mellékleteként csatolják.

Megrendelő a pótmunka igényekben foglaltakat a Mérnök javaslata (10. sz. melléklet) alapján megvizsgálta és elfogadja, amelynek megfelelően a Szerződést Felek a jelen 2. sz. Módosítás szerinti tartalommal közös megegyezéssel módosítják.

- 2.2. Tekintettel arra, hogy a Szerződés közbeszerzési eljárás eredményeként kötött, így Felek kötelesek megvizsgálni a 2.1. pont szerinti módosítást a Kbt. 141. §-ának való megfelelésége vonatkozásában:

A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerint a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat a következő feltételek együttes teljesülése esetén:

ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;

cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;

cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.

- 2.3. A Felek a jelen 2. sz. Módosítás 2.1. pontjában foglalt indokokat megvizsgálták és megállapították, hogy a 2. sz. Módosítás tartalma a fent hivatkozott feltételekbe nem ütközik tekintettel arra, hogy

- a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Felek kellő gondossággal eljárva nem láthattak előre;
- a módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét;

- illetőleg a módosítás következtében az ellenérték változása nem haladja meg az eredeti Szerződés értékének 50%-át, így a Szerződés módosításának közbeszerzési-jogi akadálya nincs.

3. A MÓDOSÍTÁS TARTALMA

3.1. A Felek kölcsönös megegyezése alapján a **Szerződés 4.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:**

„4.1. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó köteles a Szerződés 2.1. pontjában meghatározott Munkát a **Munkaterület átadás-átvételének napjától számított ... négyszázharminchat (436) naptári napon belül** teljesíteni.”

3.2. A Felek kölcsönös megegyezés alapján a **Szerződés 9.3. pontját az alábbiak szerint módosítják:**

„9.3. Vállalkozót a Munka elvégzésének szerződésszerű, Megrendelő által igazolt teljesítését követően, a Szerződésnek megfelelően kiállított és benyújtott számlák alapján összesen **nettó 495.176.414,-Ft, azaz nettó Négyszázkilencvenötmillió-egyszázhetvenhatezer-négyszáztizennégy forint** összegű Vállalkozói díj illeti meg. A Szerződés és a kifizetések pénzneme forint (HUF).”

3.3. A Felek kölcsönös megegyezés alapján a **Szerződés 12.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:**

„12.1. Felek a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. §-a alapján a tartalékkeretet (a továbbiakban: „Tartalékkeret”) kötnék ki a **teljes nettó Vállalkozói díj 5%-ában, vagyis nettó 24.758.821,-Ft, azaz nettó Huszonnégy millió-hétszázötvennyolcezer-nyolcszázhuszonegy forint** összegben. A Tartalékkeret a Vállalkozói díjon felül értendő.”

4. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

4.1. Felek megállapodnak abban, hogy jelen 2. sz. Módosítás a Felek által történő aláírás napján lép hatályba.

4.2. Felek megállapítják, hogy a Szerződés jelen 2. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései, valamint mellékletei változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.

4.3. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen 2. sz. Módosítással kapcsolatban a Kbt. és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezései az irányadók.

4.4. Jelen 2. sz. Módosítás az alábbi **mellékletekkel** együtt érvényes:

Mellékletek:

- 1.sz. melléklet: Vállalkozó által benyújtott VK-2 Változtatási Kérelem
- 2.sz. melléklet: Vállalkozó által benyújtott VK-4 Változtatási Kérelem



- 3.sz. melléklet: Vállalkozó által benyújtott VK-5 Változtatási Kérelem
- 4.sz. melléklet: BDK üzemeltetői nyilatkozat
- 5.sz. melléklet: Budapest Közút üzemeltetői nyilatkozata
- 6.sz. melléklet: Megrendelő műszaki tartalomcsökkentést elrendelő levele
- 7. sz. melléklet: Vállalkozó által benyújtott VK-2 Változtatási Kérelem Módosítása
- 8. sz. melléklet: Vállalkozó által benyújtott VK-4 Változtatási Kérelem Módosítása
- 9. sz. Melléklet: Összegző táblázat a vállalkozói díj és a többletnapok vonatkozásában
- 10. sz. melléklet: Mérnök állásfoglalások

A jelen 2. sz. Módosítás – öt (5) számozott oldalból, valamint tíz (10) mellékletből álló – három (3) db magyar nyelvű eredeti példányban készült, amelyből kettő (2) példány Megrendelőt, egy (1) példány Vállalkozót illeti meg.

Felek kijelentik, hogy a jelen Módosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2025. 10. 21.

Budapest, 2025. 10. 21.