



1000317378466

ikt. szám: FPH061 /227 - 7 /2026

MEGVALÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS

a „Flórián téri felüljárók felújításának kivitelezése” feladat megvalósításáról

2. számú módosítása

(a továbbiakban: „2. számú Módosítás”), amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros Önkormányzata (székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., adószám: 15735636-2-41, bankszámla száma: 11784009-15490012, KSH statisztikai számjel: 15735636-8411-321-01, törzkönyvi azonosító szám: 735638, ÁHTI azonosító: 745192, képviseli: Karácsony Gergely főpolgármester, a továbbiakban: „Fővárosi Önkormányzat” vagy „Főváros”),

másrészről a

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21., cégjegyzékszám: 01-10-046840, adószám: 23028966-4-44, ÁFA csoportazonosító szám: 17781372-5-44, TAO csoportazonosító szám: 17100061-6-44, KSH szám: 23028966-4931-114-01, képviseli: Bodor Ádám mobilitási vezérigazgató-helyettes és Horváth László beruházási igazgató, a továbbiakban „Megvalósító”, vagy „BKK Zrt.”)

(a továbbiakban együttesen, mint „Felek”, külön-külön mint „Fél”) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

1. Előzmények

Felek között a Fővárosi Közgyűlés 2024. március 27. napján tartott nyílt ülésén hozott, 333/2024. (III.27.) Főv. Kgy. határozata alapján, 2024. április 3-án Megvalósítási Megállapodás (a továbbiakban: **Megállapodás**) lépett hatályba a Flórián téri felüljárók felújításának kivitelezési feladatai vonatkozásában a Budapest III. kerület B-905 és B-906 jelű felüljárók felújításának kivitelezési feladatai (a továbbiakban: Feladat) megvalósítása érdekében, amelyet egy alkalommal (1. számú Módosítás) 2025. július 4-én az 535/2025. (V.27.) sz. Tulajdonosi Bizottság határozata alapján módosítottak a Felek.

2. A Megállapodás 2. számú Módosításának indokai

Felek rögzítik, hogy a Megállapodás tárgyát képező Feladat megvalósítása előrehaladtával szükségessé vált a Feladat tervezett befejezési határidejének módosítása, valamint az Engedélyokirat szerinti pénzügyi ütemezés és azon belüli költségsorok közötti átcsoportosítás az alábbiakban leírtak figyelembevételével:

A déli oldali felüljáró munkái során előre nem látható okokból pótmunkák merültek fel, melyek elvégzése nélkül a Feladat maradéktalanul nem valósulhatott volna meg. A Feladat elvégzésére a Megvalósítóval szerződő vállalkozó által jelzett pótmunkák előre nem voltak láthatóak, illetve a vállalkozási szerződés műszaki tartalmában nem rögzített feladatokat jelentettek, ezért ezen pótmunkák elvégzése a vállalkozási szerződésben rögzített tartalékkeret felhasználását és ezzel együtt a vállalkozói díj növekedését, továbbá a teljesítési határidő módosítását eredményezi.

Figyelemmel arra, hogy a vállalkozási szerződésben rendelkezésre álló tartalékkeret (bruttó 265.009.278 Ft) nem nyújt elegendő fedezetet az ellenőrzés után mindezidáig felmerült, jóváhagyott pótmunkák ellenértékének

megtérítésére (melynek összege bruttó 410.048.727 Ft), az Engedélyokiratban a „Tartalék” soron rendelkezésre álló, bruttó 240 844 070 Ft összegű forrás „Építés, bontás” sorra történő átcsoportosítása szükséges az eredetileg rögzített költségigény változatlanul hagyása mellett, így a vállalkozási szerződés tartalékkerete bruttó 505.853.348 Ft-ra emelkedik. Az eddig felmerült pótmunkák ellenértékének kiegyenlítését követően a tartalékkereten bruttó 95.804.621 Ft marad arra az esetre, ha - összhangban a Megállapodás 4.2. pontjának utolsó bekezdésében foglaltakkal, a Fővárossal történt előzetes egyeztetés alapján - további, előre nem látható pótmunkák is többletfinanszírozást igényelnének. Emellett a Feladat tervezett befejezési határidejének 2026. március 31-ről 2026. szeptember 17-re történő módosítása is indokoltá vált.

Fentiekre tekintettel Felek jelen megállapodás-módosítás aláírásával a Megállapodást közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.

3. A Megállapodás 2. számú Módosítása

3.1. A Megállapodás 2. pont „A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA” 2.2. alpontjának „A Feladat megvalósításának tervezett kezdési és befejezési időpontja” helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A kivitelezés tényleges kezdési időpontja: 2025. február 14.

A kivitelezés tervezett befejezési időpontja (műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdése): 2026. szeptember 17.

A Feladat utófelülvizsgálati eljárás elvégzésének tervezett határideje: 2027. december 16.

A Feladat tervezett pénzügyi elszámolásának lezárása: a Fővároshoz beérkező végszámla teljes körű pénzügyi teljesítésétől számított 60 nap.”

3.2. A Megállapodás 4. pont „A FELADAT TERVEZETT KÖLTSÉGEI ÉS FORRÁSAI” 4.1. alpontja „A Feladat megvalósításának bruttó költségigénye” egy új bekezdéssel egészül ki az alábbiak szerint:

„A BKK Zrt. utólagosan, a kiegyenlítést követően folyamatosan továbbszámolja az Engedélyokiratban foglalt feladatok megvalósításával kapcsolatban egyéb felmerülő költségeket (eljárási díjak, illetékek).”

3.3. Felek megállapodnak abban, hogy a Megállapodás 1. számú mellékletét képező Engedélyokirat (1. sz. módosítása) helyébe a jelen 2. számú Módosítás 1. számú mellékletét képező Engedélyokirat (2. számú módosítása) lép.


4. A jelen 2. sz. Módosítás a Felek általi kölcsönös aláírásának napján, amennyiben a megállapodás-módosítást a Felek nem ugyanazon a napon írják alá, úgy az a későbbi aláírás időpontjában lép hatályba azzal, hogy a Megállapodás jelen 2. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

Jelen 2. sz. Módosítás megkötésére a Fővárosi Önkormányzat 138/2026 (03.17.) sz. határozata alapján kerül sor.

Melléklet:


1. számú melléklet: Engedélyokirat 2. számú módosítása (Azonosító száma: 008334)

Kelt Budapesten, a minősített elektronikus aláírásban foglalt időbélyegző szerinti időpontban



Karácsony Gergely
főpolgármester
Budapest Főváros Önkormányzata

Bodor Ádám
mobilitási vezérigazgató-helyettes
BKK Budapesti Közlekedési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság



Bakó Aliz
gazdasági igazgató

Horváth László
beruházási igazgató
BKK Budapesti Közlekedési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság